

## 第二次工地会议纪要

签发: 李召伟

工程名称: 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号: JXM8-JL-002

会议地点	德信办公楼甬泰光伏项目部	会议时间	2019-08-05		
会议主持人	吴振东	签到表附后			
会议主题: 施工联络会、资料、进度、质量、安全、材料进场等事宜					
上次会议问题落实情况:					
本次会议内容:					
一、建设单位:					
1、因 8 月 7 日 (下周三) 施工单位施工人员和管理人员回家祭祖, 施工单位申请停工一天;					
2、当前施工进度缓慢, 主要原因有三: ①乙供材料不及时; ②条形块模板数量不足; ③施工人数较少; 制约工期因素有三: ①为保护未拆除隔热板不被损坏, 小车等施工工具无法使用; ②施工条件限制 (如只能使用水泥泵车浇筑基础), 机械台班利用率较低, 影响关键工期; ③天气炎热, 施工人员劳动强度大 (器械无法使用), 人工有效时间产出量较少;					
3、施工单位开工前期资料尽快完成;					
4、8 月 25 号要做到并网接入, 9 月 15 号竣工验收;					
5、开展质量安全月, 开展消防和防摔伤演练;					
6、并网柜基础用 10 号槽钢, 并网柜接地和并网柜房间照明设计院出图;					
7、注意屋面垃圾清理;					
8、镀锌穿线钢管施工时要注意管口保护, 注意不要出现直流线破损, 可用角磨机进行坡口处理;					
9、注意乙供材料到货日期不要影响工期;					
10、临时用电要设置临时配电空开, 用电设备不能直接接入厂区开关;					

## 二、监理单位:

- 1、截止目前，监理工总满足现场实际需求。
- 2、乙购材料要提供相应合格证、质量证明等文件；
- 3、开工前期报审资料尽快完成，报我单位审批；
- 4、防水卷材施工要注意平整度，有碎石需提前清除；
- 5、混凝土条形块浇筑时注意不要出现蜂窝麻面，表面不能出现凹坑，要及时养护，注意开模时间；
- 6、施工单位需注意施工进度，合理安排人员、物料，确保安全的前提下加快进度；
- 7、现场临时用电确保用电安全，做到一机一闸，电源线不要乱拉乱放。
- 8、做好现场防暑降温措施，还未配备防暑降温药品，须尽快配备。

## 三、施工单位（中磐建设集团有限公司）：

- 1、并网柜 7 根单芯铜线接入方法说明；
- 2、后立柱 917 件已发货返厂需及时发回现场；
- 3、桥架、镀锌钢管、防水卷材实际使用量与工程量清单不符。

监理项目部（章）：

主送单位	莆田甬泰光伏发电有限公司		
抄送单位	中磐建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019-08-05

注 本文件一式三份。

## 第二批次工地 会议签到表

时间：2019年08月5日