


第四次工地会议纪要

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目
编号：JXM8-JL-004

签发： 

会议地点	德信办公楼甬泰光伏项目部	会议时间	2019-08-17
会议主持人	吴振东	签到表附后	

会议主题：施工联络会、资料、进度、质量、安全、材料进场等事宜

上次会议问题落实情况：

- 1、混凝土条形快质量问题已整改，排水管疏通未落实。
- 2、应急演练已落实。

本次会议内容：

一、建设单位：

- 1、需与土建施工管理人员确认最后 54 条条形快浇筑方案。
- 2、做好土建施工人员撤场工作，移交施工牌与反光背心 12 套。
- 3、9 月份为每年开学季，禁止拖欠农民工工资：
- 4、按合同完成工期计划，就可以提前做好付款申请表并及时提交。
- 5、土建施工人员与安装施工人员需做好工序交接，施工单位需做土建自检。
- 6、9 月中旬竣工验收时，土建施工管理人员需到场参加验收，并按要求进行整改。
- 7、安装施工人员需增加人员至 15 人以赶上施工进度。

二、监理单位：

- 1、截止目前监理工作满足现场实际需求
- 2、已做好开工资料需及时打印，报监理部审核；所有到货材料、设备需进行到货检查，留存设备开箱检测记录。
- 3、需对新进场安装施工人员进行安全交底工作。
- 4、每日需及时进行早班会，安排每日工作任务、质量、安全防范。
- 5、注意屋顶施工文明，禁止抽烟，加强安全管理，做到安全文明施工。
- 6、屋顶隔热板塌陷区域施工注意安全建议拉警戒线，消除安全隐患。
- 7、支架安装紧固，验收时进行扭力测试。



- 8、注意组件搬运轻拿轻放，不要损坏组件。
- 9、电缆敷设需符合要求，电缆头、MC4 需用专门器具安装。
- 10、支架用垫片调平位置需进行二次灌浆抹平。
- 11、接地扁钢焊接需三面满焊，焊接工艺符合要求，焊接完成药渣清理干净。
- 12、安装施工人员需注意条形块成品保护。
- 13、合理安排施工进度，完成月底并网。
- 14、临时用电确保用电安全，做好安全措施。

三、施工单位（中磐建设集团有限公司）：

1、由于图纸屋面障碍物未标明，条形基础根据现场做过调整，因此安装檩条后，个别检修通道尺寸与图纸不符，以现场实际施工为准；

监理项目部（章）：

主送单位	莆田甬泰光伏发电有限公司		
抄送单位	中磐建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019-08-17

注 本文件一式三份。

第四次工地会议签到表

时间: 2019年08月17日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
杨子强	研220kV变电站	项目负责人	18162660028
吴振东	正衡监理	监理	15180053490
苏咏森	中碧建设	施工	1385053412
李勤海			13859129517
沙新良	中碧建设	技术员	1518098250
吴官勇	安普队	队长	18888040087

