

### 工程例会会议纪要

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目 (一)

签发:

董宇明

会议地点	华通运维中心会议室	会议时间	2019.09.16
会议主持人	任志会		
会议主题: 关于工程进度、安全及工程质量等事宜			
本次会议内容: 施工单位: (一标段进度情况) 1、太平庄小黄旗灌桩完成 700 个。 2、东槽碾沟村灌桩完成。 3、四里村二场 (坤头沟) 打孔完成。 4、榆树庄安装组件, 对四箱外包装破损的等待厂家验货。 5、庄头营放点完成, 打孔完成, 灌桩完成。 6、小黄旗预埋件桩到场, 麻子沟、苗圃林场支架到场。 7、皮匠营放点完成, 何三屋灌桩完成。 8、双峰山放点完成, 打孔完成, 灌桩完成。 9、十间房放点完成。 10、蓝旗圈场地, 等待设计图纸。 下周施工计划: 1、小黄旗钢桩到场 100%, 灌桩完成 100%。 2、皮匠营放点完成、打孔灌桩完成 100%。 3、十间房灌桩完成 100%。 4、赵木匠沟放点完成, 灌桩完成 100%。 5、下牛录灌桩完成 100%。 6、麻子沟、北大坝、何三屋、小台营支架安装完毕, 做接地环网。 7、赵木匠村清苗完成, 打孔完成, 灌桩完成。			

监理单位:

- 1、施工现场必须正确佩戴安全帽, 作业期间禁止饮酒。
- 2、施工单位管理人员应对现场安全、质量、进度要严格管控。
- 3、做好临时安全供电, 用电管理, 避免事故发生, 防火等安全隐患。
- 4、进场材料厂家资质, 合格证需随车进场, 并经监理方审核后方可使用。
- 5、材料检验报告必须明确标明所属部位, 并加盖供货公司公章。
- 6、第三方检测机构尽快选定, 必须具备电力检测资质。
- 7、要求施工单位尽快报审施工前期资料。
- 8、桩基基础四周浮土必须及时清理后再进行浇筑。
- 9、要求施工单位合理安排施工工期并尽快上报施工计划。
- 10、请提交材料、设备、线缆等进场计划
- 11、现场施工所有施工工序必须提前向监理方报审, 若未经报验进行下一道工序, 则一律视为不合格。
- 12、每个施工现场必须安排管理和技术人员在场监督管理。
- 13、已进入秋冬季, 杂草枯萎, 现场做好防火措施 (严禁烟火), 现场临时用电安全及人员施工安全。

业主单位:

- 1、监理人员尽快配齐, 确保联建的大电站 1 人驻场。
- 2、现场施工必须与图纸完全一致, 竣工后审计检查。
- 3、企业人员对各项目点时时跟进, 确保工程质量, 加快施工进度。
- 4、省下达工程完成时间, 克服困难, 工程如期建设完成。

主送单位	隆化县村级光伏扶贫电站项目		
抄送单位	隆化县村级光伏扶贫电站项目 (一) 施工项目部		
发文单位	隆化县村级光伏扶贫电站项目 监理项目部	发文时间	2019.09.16

监理例会会议签到表(-)

时间: 2019年9月16日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	邮箱
王志全	正衡监理		13460852830	
刘俊衡	正衡监理		17607907880	
王明忠	常州正衡		13861100087	
董李晖	金华中承		1531488513	
马磊	金华中承		13331217823	
李建国	金华中承		13171610008	

常州正衡电力工程监理有限公司