

工程例会会议纪要

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目

会议地点	华通运维中心会议室	会议时间	2019.08.19
会议主持人	任志会		
会议主题: 关于工程进度、安全及资料等事宜			
本次会议内容: 施工单位: (一标段进度情况) 1、西阿超乡 4 个村地块确定, 与乡镇级村里沟通完毕, 进行租地。 2、张三营镇麻子沟已进行地块清除平整。 3、唐三营榆树庄村场地进行清除平整, 同时已将施工物料运送到场地。 4、打桩机和空压机已到隆化县。 5、对太平庄乡重新选择地块进行测量。 下周施工计划: 1、协助各乡镇进行租地事宜。 2、对设计院图纸进行会审。 3、对租下来的地块进场平整, 放点, 试桩。 4、对太平庄乡新选地块设计院进行排布。 监理单位: 1、前期的报审资料尽快上报 (施工组织设计/管理体系、施工管控方案、工程强制性条文、应急预案及安全方案), 尽快提供管理人员资格证书 (项目经理、安全员、施工员、资料员等相关人员), 验评过程资料做到与施工同步; 2、要求施工单位对太平庄的新址本周确定下来, 方便电力局能尽快出接入方案。 3、要求施工单位对小地块排出工程进度倒排表上报监理项目部, 9 月底之前达到并网。 4、现场特种工人员操作证书 (电气、电焊工、机械操作工等证书) 上报监			

理项目部。

8、工程到场材料做到场周期表，卸车前应先报监理部、总包方项目负责人到场检验，合格后方可在本项目使用。

9、各施工单位对施工人员应做好安全培训及设计交底工作，并形成记录。

10、施工图纸应在本周出具正式版图纸，确保工程如期完成。

11、确保工程安全零事故。

主送单位	隆化县村级光伏扶贫电站项目		
抄送单位	隆化县村级光伏扶贫电站项目（一）施工项目部		
发文单位	隆化县村级光伏扶贫电站项目监 理项目部	发文时间	2019.08.19

监理例会会议签到表 - 标

时间：2019年8月19日

[illegible]