


工程例会会议纪要

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目

签发: 

会议地点	华通运维中心会议室	会议时间	2019.08.12
会议主持人	任志会		
会议主题: 关于工程进度、安全及资料等事宜			
本次会议内容: 施工单位: (一标段进度情况) 1、庙子沟乡赵木匠村、庙子沟乡十间房村、西阿超乡双峰山村、西阿超乡四里村、西阿超杨家铺村、步古沟镇何三屋村、山湾乡皮匠营村、八达营乡下牛录村 8 个场区设计院图纸已出。这几个场地已在县里各局备案。 2、白虎沟乡蛤蟆梁村地块不行已调整到八达营乡喇叭气村进行联建。 3、山湾乡扎扒沟村因地块不够在旁边再次选地, 需要重新测量。 (二标段进度情况) 1、碾子沟、白杨沟、石虎沟、新兴庄、西地、樱桃沟门、伊逊河、三岔口、天义沟、鱼亮子与各村主任确定租地范围。 2、团瓢光伏建设移到白杨沟, 场地排布完成。 3、设计所有地块初排完成, 桩基形式完成。 监理单位: 1、前期的报审资料尽快上报 (施工组织设计/管理体系、施工管控方案、工程强制性条文、应急预案及安全方案), 尽快提供管理人员资格证书 (项目经理、安全员、施工员、资料员等相关人员), 验评过程资料做到与施工同步; 2、2019 年 8 月 14 日 (本周三) 图纸必须上报监理部并组织会审 3、要求施工单位对隐蔽工程提前上报总包方、监理方、业主方, 经三方验收合格后方可进行下道工序; 4、现场特种工人员操作证书 (电气、电焊工、机械操作工等证书) 上报监理项目部。			



主送单位	隆化县村级光伏扶贫电站项目		
抄送单位	隆化县村级光伏扶贫电站项目（一）施工项目部		
发文单位	隆化县村级光伏扶贫电站项目监 理项目部	发文时间	2019.08.12

监理例会会议签到表(一)

时间: 2019年8月12日

[illegible]