

第八次会议纪要

编号: 24L-HBY-008
 签发: 李平明

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目

会议地点	华通运维中心会议室	会议时间	2019.10.28
会议主持人	任志会		
会议主题: 关于工程进度、安全及工程质量等事宜			
本次会议内容: 施工单位: (金华中禾建设工程安装有限公司) 进度情况 1、小黄旗支架安装完成。 2、麻子沟组件安装完成, 新增一个 315KWp 电站基础桩浇灌完成。 3、四里村两个场地光伏组件安装完成。 4、西阿超乡 315KWp 电站光伏组件全部到场。 5、蓝旗打孔 2500 个, 管桩 1800 个。 6、北大坝光伏组件安装完成。 7、杨家铺光伏组件安装完成。 下周施工计划: 1、小黄旗光伏组件安装完成 50%。 2、蓝旗打孔完成 100%, 基础桩浇灌完成 80%。 3、麻子沟新增加 315KWp 电站支架安装完成 100%。 4、庄头营光伏组件安装完成 100%。 5、皮匠营光伏组件安装完成 100%。 6、西阿超乡的 315KWp 电站光伏组件全部安装完成 100%。 监理单位: 1、施工现场必须正确佩戴安全帽, 作业期间禁止饮酒。 2、施工单位管理人员应对现场安全、质量、进度要严格管控。 3、做好临时安全供电, 用电管理, 避免事故发生, 防火等安全隐患。 4、施工企业购买工程保险, 已上保险了及时向政府报备。			

- 5、直流电缆 MC4 接头内金属件应正确压接安装，避免接反、虚接现象。
- 6、电缆敷设后应铺沙盖砖，过路电缆应穿镀锌钢管，管口两边应做喇叭口，避免穿管时对电缆绝缘层造成破坏。
- 7、直流电缆接入逆变器时，应从支架上环绕后预留回水弯，方可接入。
- 8、接地环网焊接，避免出现夹渣、咬边、气孔，焊后应清除焊渣，做防腐防锈处理，露出地面应刷黄绿漆。
- 9、电缆沟上应埋电缆标示桩。
- 10、隐蔽工程报验，验收合格后方可进去下一道工序。
- 11、已进入秋冬季，杂草枯萎，现场做好防火措施（严禁烟火），现场临时用电安全及人员施工安全。

主送单位	金华中禾工程建设安装有限公司项目部		
抄送单位	隆化县村级光伏扶贫电站项目业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 隆化县扶贫项目监理部	发文时间	2019.10.28



