

工程例会会议纪要

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目 (一)

会议地点	华通运维中心会议室	会议时间	2019.09.09
会议主持人	陈付翔		
会议主题: 关于安全、工程进度及质量事宜			
本周专项检查会议: 1、现场视察各电站工程质量情况,对进度滞后推动,针对存在问题的电站,制定出合理优化整改方案。 2、钢桩存在毛刺的,要现场加工处理,避免对施工人员造成伤害。 3、钢桩浇灌后,对存在偏差的钢桩应及时调整,避免影响整体观感。 4、进场材料厂家资质,合格证需随车进场,并经监理方审核后方可使用。 5、材料检验报告必须明确标明所属部位,并加盖供货公司公章。 6、第三方检测机构尽快选定,必须具备电力检测资质。 7、要求施工单位尽快报审施工前期资料(2019年09月15日)。 8、桩基基础四周浮土必须及时清理后再进行浇筑。 9、要求施工单位合理安排施工工期并尽快上报施工计划。 10、请提交材料、设备、线缆等进场计划 11、现场施工所有施工工序必须提前向监理方报审,若未经报验进行下一道工序,则一律视为不合格。 12、每个施工现场必须安排管理和技术人员在场监督管理。 13、已进入秋冬季,杂草枯萎,现场做好防火措施(严禁烟火),现场临时用电安全及人员施工安全。			
主送单位	隆化县村级光伏扶贫电站项目		
抄送单位	隆化县村级光伏扶贫电站项目(一)施工项目部		
发文单位	隆化县村级光伏扶贫电站项目 监理项目部	发文时间	2019.09.09

监理例会会议签到表(-)

时间: 2019年9月9日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
王明华	扶余办	副经理	13932027006	
孙永	扶余办	队长	7063113	
董永峰	金华中采		15131488513	
孙明华	常州正衡		1386400087	
王志明	正衡		13460852830	
王永	中采		1832254088	
陈永			15295136222	

理有

7

常州正衡电力工程监理有限公司

2019年9月9日