

第十三次会议纪要

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目

会议地点	华通运维中心 会议室	会议时间	 编号: ZHJL-AYJY-013 签发: 李永刚 2019.12.9
会议主持人	任志会		
会议主题: 关于工程进度、安全及资料等事宜			
本次会议内容: 施工单位: (金华中禾工程建设安装有限公司) 进度情况 1、蓝旗支架安装完成 100% 2、喇叭气支架组件安装完成 97%, 挂逆变器 3、所有 315 小场电器完成 85% 4、小黄旗挂逆变器, 敷设直流线缆 5、五个升压站基础建设完毕具备安装条件 6、五个电站高压电缆已铺设完成, 正在回填 下周施工计划: 1、喇叭气组件组建完成 100%, 电器完成 80% 2、蓝旗组件安装完成 100%, 电器完成 60% 3、所有单独 315 小场地具备并网条件 4、小黄旗电器完成 80% 5、麻子沟电器完成 80% 6、榆树庄电器完成 80% 7、升压站设备 10 号后陆续到场安装 安全文明施工情况简述: 上周安全文明施工情况简述: 1、对新进场施工人员安全教育考核 2、做好防盗措施。 本周安全文明施工要点			

1、非施工车辆和人员，严禁进入施工现场。

2、进入现场施工人员，必须戴安全帽。

监理单位：

1、到目前为止单建电站是否具备并网条件（12月11号完成）

2、喇叭气村联建电站部分丢失材料尽快安排厂家发货，确保工期进度如期完成

3、17号之前所有场地低压侧以下部分全部完成，时间比较紧，施工单位应采取相应措施

4、做好主要设备到场时间表、打压试验时间表、一次、二次舱接线及安装调试工作，确定第三方企业进场时间

5、隐蔽工程回填之前必须报监理单位验收，部分设备基础接地环网与图纸设计要求不符，要求整改至与设计一致

6、接地扁铁与电缆不得交叉

7、通讯设备到场时间确定

8、并网前须出质检测、打压报告及互感器校验报告

9、总包方质量控制不到位，现场应配备相应技术人员

10、所有接地扁铁必须满焊，除渣防腐

11、工期比较紧，各场地该多上人、上设备，同时应控制质量，尽量做到不返工

12、强调蓝旗施工安全，地势比较特殊

13、逆变器调试，确定厂家技术人员进场时间，不得延误工期

14、与电力部门协调，具备并网条件的单建电站应该陆续并网，避免到并网节点时效率较低

主送单位	金华中禾工程建设安装有限公司项目部		
抄送单位	隆化县村级光伏扶贫电站项目业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 隆化县扶贫项目监理部	发文时间	2019.12.9



