

第十二次会议纪要



工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目

会议地点	华通运维中心 会议室	会议时间	
会议主持人	任志会		
会议主题: 关于工程进度、安全及资料等事宜			
本次会议内容: 施工单位: (金华中禾工程建设安装有限公司) 进度情况 1. 蓝旗支架安装完成 80%。 2. 喇叭气支架安装完成 3. 单建电站直流线敷设完成 4. 麻子沟外加 315 组件、支架安装完成 5. 榆树庄、麻子沟、喇叭气、蓝旗、小黄旗一次、二次舱, 变压器, SVG 基础浇筑全部完毕。现正在做保暖养护 下周施工计划: 1、喇叭气组件组建完成 100% 2、蓝旗支架安装完成 100%, 组件安装 30% 3、所有单独 315 小场地具备并网条件 4、小黄旗直流线缆铺设完成 100% 5、榆树庄达到并网条件 安全文明施工情况简述: 上周安全文明施工情况简述: 1、对新进场施工人员安全教育考核 2、做好防盗措施。 本周安全文明施工要点 1、非施工车辆和人员, 严禁进入施工现场。 2、进入现场施工人员, 必须戴安全帽。			



监理单位:

- 1、电力初设方案多方协调尽快出质
- 2、所有一次、二次舱、SVG、箱变基础需全部出质混凝土质检报告
- 3、单建电站并网时间再次确定（一标段 5 天之内，二标段 3 天之内）
- 4、主要设备（一次、二次、SVG 舱）到场时间确定，不得延误工期
- 5、麻子沟、榆树庄箱变没有预留进线管，须出质解决方案，不得影响基础强度
- 6、再次强调场地内所有作业人员的安全保护措施必须到位
- 7、蓝旗支架安装作业人员保护措施一定得做到位
- 8、电缆头要用热缩管套住（防潮、防击穿），压线端子压接完成后清理毛刺
- 9、通讯线和光纤到场时间确定，不得延误工期

主送单位	金华中禾工程建设安装有限公司项目部		
抄送单位	隆化县村级光伏扶贫电站项目业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 隆化县扶贫项目监理部	发文时间	2019.12.2



时间: 1992年2月24日

[illegible]