

第十四次会议纪要

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目

会议地点	华通运维中心 会议室	会议时间	2019.12.16
会议主持人	任志会		
会议主题: 关于工程进度、安全及资料等事宜			
本次会议内容: 施工单位: (金华中禾工程建设安装有限公司) 进度情况 1、蓝旗组件、支架安装完成。 2、喇叭气组件、支架安装完成, 交、直流电缆铺设完成。 3、小场交、直流线缆全部完成 (个别场地等待电力局并网箱完成)。 4、麻子沟直流电缆铺设完成。 5、小黄旗交、直流电缆铺设完成。 下周施工计划: 1、喇叭气电缆连接。 2、蓝旗电缆铺设及连接。 3、小黄旗电缆连接。 4、麻子沟电缆连接。 安全文明施工情况简述: 上周安全文明施工情况简述: 1、对新进场施工人员安全教育考核 2、做好防盗措施。 本周安全文明施工要点 1、非施工车辆和人员, 严禁进入施工现场。 2、进入现场施工人员, 必须戴安全帽。			



监理单位:

- 1、加快并网进度, 确保在 12 月 20 日并网成功, 如果不能按期并网, 业主单位将分清问责
- 2、电缆头制作时考虑湿度, 特别注意阴雨雪天气
- 3、高压电缆铺砂盖砖, 保护好电缆
- 4、未到场设备加紧催促, 不得延误工期
- 5、与电力部门协调, 达到并网条件的电站先并网发电, 避免到并网节点时进度缓慢
- 6、雪天设备吊装时安全措施须做到位
- 7、雪天蓝旗山地施工时候作业人员的安全措施强调
- 8、目前场区施工人员不能满足工程进度需求, 增派施工人员确保工程如期完成

主送单位	金华中禾工程建设安装有限公司项目部		
抄送单位	隆化县村级光伏扶贫电站项目业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 隆化县扶贫项目监理部	发文时间	2019.12.16



监理例会会议签到表 - 标

时间: 2019年2月16日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
王凌志	正衡监理		1346082830	
叶文松	金华中采		18232255088	
黄玉琴	..		13180110009	
李建国	金华中采		13171610008	
王明华	扶余办	王明华	15932027008	
马威顺	正衡监理		18097054889	

