

第十次会议纪要

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目

会议地点	华通运维中心 会议室	会议时间	2019.11.18
会议主持人	任志会		
会议主题: 关于工程进度、安全及资料等事宜			
本次会议内容: 施工单位: (金华中禾工程建设安装有限公司) 进度情况 1、蓝旗梯田部分接地环网沟完成, 电缆沟完成 2、榆树庄贯穿螺丝已全部完成 3、小场贯穿螺丝已全部完成 4、何三屋接地扁铁全部焊接完成 5、南山根接地扁铁全部焊接完成 6、四里两个场接地扁铁全部焊接完成 7、杨家铺接地扁铁全部焊接完成 8、小台营接地扁铁全部焊接完成 9、喇叭气到支架两车 10、小黄旗、赵木匠沟到组件一车 11、订购交、直流电缆, 配电箱 下周施工计划: 1、小黄旗组件安装完成, 电器完成 30% 2、蓝旗支架安装完成 60% 3、喇叭气支架安装完成 70% 4、13 个小场电器完成 60% 5、麻子沟外加 315 千瓦支架完成 100% 6、小场逆变器到货, 交直流电缆, 配电箱到货安装 安全文明施工情况简述:			



- 1、对现场施工人员不定时安全教育培训
- 2、做好成品及半成品材料保护及防盗措施
- 3、进入现场施工人员，必须戴安全帽

监理单位：

- 1、要求设备基础图以及电气工程施工图需由设计院盖章方可施工
- 2、因温度下降，各场地在电缆施工，开关站基础施工时要做好防冻措施
- 3、要求电缆沟回填之前必须由施工单位自检完成后报监理单位复检完成才能回填
- 4、设计院出具的图纸没有具体标明开关站基础承载力相关信息，要求总包方向设计院沟通，出具正式图纸
- 5、接地扁铁和电缆共用时，需电缆在扁铁之上，分层填埋
- 6、接地沟深度不符合要求，需加深
- 7、支架螺栓应全部检查完之后，确保支架稳定性，方可安装光伏组件
- 8、接地扁铁焊接处应呈鱼鳞状，原材料两倍的搭接面，严禁出现咬边、夹渣、点焊、气孔等现象



主送单位	金华中禾工程建设安装有限公司项目部		
抄送单位	隆化县村级光伏扶贫电站项目业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 隆化县扶贫项目监理部	发文时间	2019.11.18

