

工程例会会议纪要

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目 (一)

签发: 

会议地点	华通运维中心会议室	会议时间	2019.08.27
会议主持人	任志会		
会议主题: 关于工程进度、安全及工程质量等事宜			
本次会议内容: 施工单位: (一标段进度情况) 1、下牛录进场植被清理, 完成 80%。 2、南山根村进行植被清理, 完成 50%, 放点 150 个。 3、小台营进行植被清理, 完成 100%。 4、榆树营村进行植被清理, 完成 100%。 5、北大坝二道窝铺进场植被清理, 完成 100%, 放点 300 个。 6、麻子沟放点 300 个, 钻孔 120 个。 7、施工队特种作业证、机械年检报告及驾驶证、操作证、三级安全教育卡已完成。 8、太平庄乡小黄旗村场地确认, 乡镇进行租地。 下周施工计划: 1、协助其余乡镇进行租地。 2、下牛录清场完成, 打点 300 个。 3、南山根清场完成, 打点 300 个, 灌桩 200 个。 4、小台营进行打点, 灌桩 200 个。 5、何三屋清场完成, 打点 300 个。 6、榆树营进行打点、灌桩 100 个。 7、麻子沟进行灌桩 300 个。 监理单位: 安全方面: 1、进场施工安全帽必须正确佩戴;			



- 2、现场不允许吸烟，烟头容易发生火灾；
- 3、森林防火；
- 4、临时用电安全，三级电源二级保护；
- 5、现场应配备灭火器。

质量方面：

- 1、雨水较多季节，合格桩孔验收后应及时灌桩，未能及时灌桩应做水保护措施，（地膜覆盖或封堵）避免二次打孔，影响进度及资金投入。
- 2、现场自拌混凝土应提供 C30 比例数据，试块制作及检测报告；商砼应提供公司资质及 C30 检测报告。
- 3、钢桩灌桩前应技术交底，技术员应在现场，每一排浇筑后横平，严禁出现 S 形状。
- 4、制定材料到场时间表及施工倒排表。
- 5、隐蔽工程应三方验收合格后，进行下道工序。
- 6、现场混凝土灌桩后，振动棒应振捣到位，不可出现不振或振捣不实的情况。

业主单位：

- 1、监理人员尽快配齐，确保联建的大电站 1 人驻场。
- 2、现场施工必须与图纸完全一致，竣工后审计检查。
- 3、企业人员对各项目点时时跟进，确保工程质量，加快施工进度。
- 4、省下达工程完成时间，克服困难，工程如期建设完成。

主送单位	隆化县村级光伏扶贫电站项目		
抄送单位	隆化县村级光伏扶贫电站项目（一）施工项目部		
发文单位	隆化县村级光伏扶贫电站项目监理项目部	发文时间	2019.08.27

监理例会会议签到表(-)

时间：2019年8月27日

[illegible]