

工程例会会议纪要

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目

签发: 任志会

2019.08.19

会议地点	华通运维中心 会议室	会议时间	2019.08.19
会议主持人	任志会		

会议主题:

关于工程进度、安全及资料等事宜

本次会议内容:

施工单位: (二标段进度情况)

1、白杨沟、石虎沟、新兴庄、鱼亮子、碾子沟进场植被清理完成 100%, 放点完成 100%。

2、西地、樱桃沟门植被清理完成 50%。

3、白杨沟打孔完成, 新兴庄打孔完成 300 个。

4、新兴庄、三岔口地桩到货。

下周施工计划:

1、白杨沟、新兴庄、鱼亮子灌桩完成, 进行养护工作

2、西地、樱桃沟门、伊逊河、三岔口植被清理完成, 西地、樱桃沟门、三岔口放点完成

3、围栏施工

监理单位:

1、前期的报审资料尽快上报 (施工组织设计/管理体系、施工管控方案、工程强制性条文、应急预案及安全方案), 尽快提供管理人员资格证书 (项目经理、安全员、施工员、资料员等相关人员), 验评过程资料做到与施工同步;

2、要求施工单位对太平庄的新址本周确定下来, 方便电力局能尽快出接入方案。

3、要求施工单位对小地块排出工程进度倒排表上报监理项目部, 9 月底之前达到并网。

4、现场特种工人员操作证书 (电气、电焊工、机械操作工等证书) 上报监



理项目部。

5、工程到场材料做到场周期表，卸车前应先报监理部、总包方项目负责人到场检验，合格后方可在本项目使用。

6、各施工单位对施工人员应做好安全培训及设计交底工作，并形成记录。

7、施工图纸应在本周出具正式版图纸，确保工程如期完成。

8、确保工程安全零事故。

主送单位	隆化县村级光伏扶贫电站项目		
抄送单位	隆化县村级光伏扶贫电站项目（二）施工项目部		
发文单位	隆化县村级光伏扶贫电站项目 监理项目部	发文时间	2019.08.19



