

工程例会会议纪要



工程名称：隆化县村级光伏扶贫电站项目

会议地点	华通运维中心 会议室	会议时间	2019.11.11			
会议主持人	任志会					
会议主题：						
关于工程进度、安全及工程质量等事宜						
本次会议内容：						
施工单位：（河北华通科技股份有限公司）						
1、三岔口开挖 5X3.5X3.5M 基坑一个。4 平方直流线缆地埋段穿管已完成 10 台逆变器，接地焊接完成。围栏安装 420 米。						
2、樱桃沟门：斜撑安装累计 573 组，剩余 218 组，施工人员 12 人。电缆沟开挖完成。四平方线直流线缆放线，累计 25 台，剩余 37 台。						
3、天义沟村：安装围栏累计 1710 米，开挖电缆沟，施工机械两台勾机，已挖 350 米。						
4、于家沟：直流交流电缆沟开挖完成 1070 米，方阵间接地焊接已完成 540 组，组件安装完成 284 组。						
5、白杨沟：接地环网扁铁焊接 200 米，累计 400 米，施工人员两名，一台焊机。						
下周施工计划：						
1、于家沟组件安装完成，电缆沟开挖完成 60%，环网接地完成，直流线敷设完成 40%。						
2、樱沟门斜撑安装完成，直流线敷设完成。						
3、三岔口直流线敷设完成。						
安全文明施工情况简述：						
1、对现场施工人员不定时安全教育培训						
2、做好成品及半成品材料保护及防盗措施						
3、非施工车辆和人员，严禁进入施工现场						



扫描全能王 创建

4、进入现场施工人员，必须戴安全帽

监理单位：

- 1、要求总包单位所负责电站（单建电站）11月底全部并网发电，12月底全容量并网发电（单建、联建电站）
- 2、提供并网节点倒排计划表，11月12日之前提交至监理项目部。
- 3、关于各光伏场区电缆、设备采购周期及到场时间计划表提交监理项目部。
- 4、因温度下降，变压器，开关站基础施工时要求施工单位做好保温措施，并提交相应冬季施工方案。
- 5、电缆沟、接地环网沟深度，接地焊接及防锈防腐措施必须符合设计要求。
- 6、关于隐蔽工程施工完成后，由施工单位提出报验申请，由业主单位、监理单位及施工单位三方到场验收合格后，方可进入下道工序。
- 7、关于安全施工，要求施工单位防微杜渐，遵循“安全第一，质量为本”的原则进行施工
 1. 现场不允许吸烟，烟头容易发生火灾；
 2. 森林防火；
 3. 临时用电安全，三级电源二级保护；
 4. 施工工序环节凡需要动用明火时，现场必须配备灭火器。
- 8、冬季电缆敷设时，严禁野蛮施工，避免对绝缘保护层破坏及拉裂现象，要求统一整齐美观。
- 9、电气图纸应在本周出具正式版图纸，确保工程如期完成。

主送单位	河北华通科技股份有限公司		
抄送单位	隆化县扶贫开发办公室		
发文单位	隆化县村级光伏扶贫电站项目 监理项目部	发文时间	2019.11.11



扫描全能王 创建

监理例会会议签到表

时间：19年1月11日



扫描全能王 创建