

北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目监理例会

签发人：徐耀生

会议时间	2020 年 5月8日	会议地点	会议室
参加人员	王彦龙、王明官、张嘉顺、胡言成		
会议主题	第三十二次监理例会		
主持人	王明官	记录人	王明官
会议内容： 一、本周完成工作量 组件累计安装完成21.85MW，并网21.85MW。 电气：组件组串连接、汇流箱通讯故障排查等消缺整改 二、下周计划完成量 组件板验收消缺； 电气：背板接地线消缺整改，光伏区视频监控消缺整改 土建、电气工程消缺整改 汇流箱通讯故障排查等消缺整改 三、业主单位对项目各项工作提出要求 1、要求施工单位尽快将现场损坏的组件及剩余材料全部清理完成； 2、要求施工单位加强现场施工安全管理，确保施工安全； 3、要求施工单位尽快完成监理下发的联系单及通知单内容整改消缺工作，便于后期进行验收； 4、疫情期间做好必要的安全防护措施。 5、1#、2#箱变东边农田尽快拔桩恢复。 6、光伏区垃圾清理，确保环境恢复。 四、监理单位对项目各项工作提出相关要求 1、继续做好疫情防控措施。 2、现场发现部分组件安装未紧固到位，必须安排专人检查并紧固。 3、清理光伏区垃圾，做好光伏场区内环境恢复工作。 4、开关站及光伏区土建、电气尽快完成消缺并做好自检。 5、现场部分施工剩余材料集中堆放。 6、所有箱变油池的阀门安装及基础整改消缺。 7、光伏区桥架尽快整改并盖好盖板。 8、现场已安装完成的组件有部分上下、左右错位，需整改。 9、组件间接地线按规范要求施工。 10、1#、2#箱变东边农田尽快拔桩恢复。 11、现场损坏组件集中堆放，并做好统计。			
主送单位	江苏溧阳建设集团有限公司		
抄送单位	环能电力工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020/5/8

注：会议纪要由监理单位总工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议签到表

项目名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

时间: 2020年5月8日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
王亮	环联		
王明官	正衡监理	监理	15961046016
张永成	海阳建设		13912308203
周明	荣阳电力		17713286660



扫描全能王 创建