

北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目监理例会

签发人：徐耀生

会议时间	2020 年 5月29日	会议地点	会议室
参加人员	李海洲、王彦龙、王明官、张嘉顺、胡言成		
会议主题	第三十五次监理例会		
主持人	王明官	记录人	王明官
会议内容： 一、本周完成工作量 组件累计安装完成21.85MW，并网21.85MW。 电气：光伏区消缺整改、汇流箱通讯故障排查等消缺整改 二、下周计划完成量 组件间及组件与支架间接地线按规范消缺整改； 电气设备做好防火封堵消缺整改，光伏区桥架消缺整改 开关站及光伏区土建、电气工程消缺整改 汇流箱通讯故障排查等消缺整改 三、业主单位对项目各项工作提出要求 1、要求施工单位尽快将现场损坏的组件及剩余材料全部清理完成； 2、要求施工单位加强现场施工安全管理，确保施工安全； 3、要求施工单位尽快按照监理下发的联系单及通知单内容完成整改消缺工作，便于后期进行验收； 4、疫情期间做好必要的安全防护措施。 5、1#、2#箱变东边农田尽快拔桩恢复。 6、光伏区垃圾清理，确保环境恢复。 四、监理单位对项目各项工作提出相关要求 1、继续做好疫情防控措施。 2、现场发现部分支架、组件安装错位及未紧固到位，必须安排专人检查并整改。 3、清理光伏区垃圾，做好光伏场区内环境恢复工作。 4、开关站及光伏区土建、电气尽快按图纸设计及施工规范完成消缺整改。 5、现场部分施工剩余材料清理并集中堆放。 6、所有箱变油池的阀门安装及基础整改消缺。 7、光伏区桥架尽快整改并盖好盖板。 8、组件间及组件与支架间接地线按规范要求施工。 9、1#、2#箱变东边农田尽快拔桩恢复。 10、现场损坏组件集中堆放，并做好统计。			
主送单位	江苏豫能建设集团有限公司		
抄送单位	环联巨能电力工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020/5/29

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议签到表

项目名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

时间: 年 月 日

[illegible]

扫描全能王 创建