

北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目监理例会

签发人：徐耀生

会议时间	2020 年 4月24日	会议地点	会议室
参加人员	李海洲、吴长河、王彦龙、王明官、南玉荣、张嘉顺、胡言成		
会议主题	第三十次监理例会		
主持人	王明官	记录人	王明官
会议内容： 一、本周完成工作量 组件累计安装完成21.85MW，并网21.85MW。 电气：组件组串连接、汇流箱通讯故障排查等消缺整改 二、下周计划完成量 组件板验收消缺； 电气：背板接地线基本完成 土建、电气工程消缺整改 汇流箱通讯故障排查等消缺整改 三、业主单位对项目各项工作提出要求 1、要求施工单位尽快将现场损坏的组件全部清理完成； 2、要求施工单位加强现场施工安全管理，确保施工安全； 3、要求施工单位尽快完成监理下发的联系单内容整改消缺工作，便于后期进行验收； 4、疫情期间做好必要的安全防护措施。 5、1#、2#箱变东边农田尽快拔桩恢复。 6、光伏区环境恢复。 四、监理单位对项目各项工作提出相关要求 1、继续做好疫情防控措施。 2、现场发现部分组件安装未紧固到位，必须安排专人检查并紧固。 3、清理光伏区垃圾，做好光伏场区内环境恢复工作。 4、开关站及光伏区土建、电气尽快完成消缺并做好自检。 5、光伏区被盗的监控探头尽快重新安装调试（1#、2#、3#、5#箱逆变）。 6、所有箱变油池的阀门安装及基础整改消缺。 7、光伏区桥架尽快整改并盖好盖板。 8、现场已安装完成的组件有部分上下、左右错位，需整改。 9、组件接地线按规范要求施工。 10、1#、2#箱变东边农田尽快拔桩恢复。 11、现场损坏组件集中堆放，并做好统计。			
主送单位	江苏溧阳建设集团有限公司		
抄送单位	中电联巨能电力工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020/4/24

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

