

北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目监理例会

签发人：徐耀生

会议时间	2020 年 4月3日	会议地点	会议室
参加人员	吴长河、王彦龙、王明官、南玉荣、张嘉顺、胡言成		
会议主题	第二十七次监理例会		
主持人	王明官	记录人	南玉荣

会议内容：

一、本周完成工作量

组件安装完成30组，累计安装完成21.75MW，

电气：组件组串连接完成150组，电气并网19.19MW，剩余2.66MW；

二、下周计划完成量

组件板安装验收消缺；

电气：组串、背板接地线基本完成

土建、电气工程消缺整改

三、业主单位对项目各项工作提出要求

- 1、要求施工单位尽快将现场剩余所有组件全部完成；
- 2、要求施工单位安装组件时做到横平竖直，不要产生错位现象；
- 3、要求施工单位加强现场施工安全管理，确保施工安全；
- 4、要求施工单位尽快完成现场的整改消缺工作，便于后期进行验收；
- 5、因政府要求，场区道路上垃圾要尽快清理。
- 6、疫情期间做好必要的安全防护措施。

四、监理单位对项目各项工作提出相关要求

- 1、要求施工单位做好组件成品保护措施，确保组件安全；
- 2、要求施工单位提高组件的安装质量，确保工程质量；
- 3、要求施工单位尽快完成箱逆变基础及开关站土建的整改消缺工作
- 4、电气施工人员必须持证上岗，并网前通知运维人员，确保电气设备安全正常运行。
- 5、要求施工单位加强疫情防控管理，严格按照疫情防控相关规定执行，确保安全；
- 6、要求施工单位将现场损坏的组件集中堆放，并做好统计工作上报至业主及监理项目部；
- 7、现场垃圾清理干净，避免造成环境污染。

主送单位	江苏溧阳建设集团有限公司		
抄送单位	环联巨能电力工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020/4/3

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

