

北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目监理例会

签发人：徐耀生

会议时间	2020 年 7月10日	会议地点	会议室
参加人员	李海洲、王彦龙、王明官、胡言成		
会议主题	第四十一次监理例会		
主持人	王明官	记录人	王明官
会议内容： 一、本周完成工作量 组件已安装完成21.85MW，并网21.85MW。 电气：光伏区组件紧固件消缺整改、汇流箱通讯故障排查等消缺整改 二、下周计划完成量 组件间及组件与支架间接地线按规范消缺整改，组件紧固件整改消缺； 光伏区桥架消缺整改。 开关站及光伏区土建、电气工程消缺整改 汇流箱通讯故障排查等消缺整改 三、业主单位对项目各项工作提出要求 1、要求施工单位尽快将现场损坏的组件及剩余材料全部清理完成； 2、要求施工单位加强现场施工安全管理，确保施工安全； 3、要求施工单位尽快完成整改消缺工作，便于后期进行验收； 4、疫情期做好必要的安全防护措施。 四、监理单位对项目各项工作提出相关要求 1、继续做好疫情防控措施，加强施工人员的安全意识佩戴好安全防护用品，确保施工安全。 2、现场发现部分支架、组件安装错位、缺失紧固件及未紧固到位、组件间连接线未固定绑扎好，必须安排专人逐个检查并整改。 3、清理光伏区垃圾，做好光伏场区内环境恢复工作。 4、尽快组织施工人员对开关站及光伏区土建、电气按图纸设计及施工规范完成消缺整改。 5、现场部分施工剩余材料及损坏组件清理并集中堆放，并做好统计。 6、所有箱变油池的阀门安装及基础整改消缺。 7、光伏区桥架尽快整改并盖好盖板。 8、组件间及组件与支架间接地线按规范要求施工。 9、1#、2#箱变东边农田尽快拔桩恢复。 10、尽快增加施工人员消缺整改，确保工程质量。			
主送单位	江苏溧阳建设集团有限公司		
抄送单位	环联巨能电力工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020/7/10

注：会议纪要由监理单位起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议签到表

项目名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

时间: 2020年7月10日

[illegible]