

# 北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目监理例会

签发人：徐耀生

|      |                                     |      |     |
|------|-------------------------------------|------|-----|
| 会议时间 | 2019 年 8月 23日                       | 会议地点 | 会议室 |
| 参加人员 | 李海洲、王彦龙、吴长河、马晨鸣、王明官、白浪涛、刘俊俊、张嘉顺、胡言成 |      |     |
| 会议主题 | 第三次监理例会                             |      |     |
| 主持人  | 王明官                                 | 记录人  | 刘俊俊 |

会议内容：

## 一、本周完成工作量

- 1、支架安装完成1.3MW，累计完成19.86MW。
- 2、光伏区桥架安装完成1000米，累计完成1449米；组件间接地完成1MW，累计完成4MW。
- 3、挖机场平、修路完成2000m<sup>2</sup>。
- 4、桩基施工完成308根。
- 5、升压站场平、清理。

## 二、下周计划完成量

- 1、东侧临时道路修筑。
- 2、桩机打桩219根，所有增补桩施工完成。
- 3、桥架安装1600米。
- 4、增补区域立柱焊接、支架安装0.8MW。
- 5、箱逆变基础施工2-3座。

## 三、业主单位对项目各项工作提出要求

- 1、总包单位报周报需仔细填写工作量。
- 2、现场施工进度缓慢，需增加施工人员进场。
- 3、准备好现场施工材料，确保不影响施工进度。
- 4、做好箱、逆变及过路等基础预埋件的清单并尽快采购到场。
- 5、现场施工人员需佩戴好安全防护用具。
- 6、特种作业人员的证书及资质上报项目部。
- 7、箱、逆变基础尽快增加施工人员施工。

## 四、监理单位对项目各项工作提出相关要求

- 1、现场施工工人存在怠工现象，需加强管理，按每天进度计划施工，确保工程进度。
- 2、目前施工进度滞后，应尽快增加施工人员，并做好安全技术交底及买保险。
- 3、特殊工种的报审尽快上报监理项目部。
- 4、现场施工人员目前只有部分工人报审，剩余人员应尽快做好报审。
- 5、现场施工人员的安全意识不强，应加强管理，现场专职安全员做好监督。
- 6、开关站内接地环网应尽快施工，确保不影响一次、二次预制舱及SVG预制舱进场吊装，初步确定9月5日左右陆续进场。
- 7、箱逆变基础平台的施工必须做好施工方案，确保施工安全及工程质量。
- 8、现场隐蔽工程及进场材料必须上报监理进行验收，合格后方可进入下道工序，以确保工程质量。

## 五、施工单位对项目各项工作提出相关需求



扫描全能王 创建

1、光伏区东侧道路修筑，涉及的鱼塘、田地、树木砍伐等需要环联公司领导协调。

2、组件、电缆材料需尽快安排到场一部分。

|      |                |      |            |
|------|----------------|------|------------|
| 主送单位 | 江苏溧阳建设集团有限公司   |      |            |
| 抄送单位 | 环联巨能电力工程设计有限公司 |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2019/08/23 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

## 会议签到表

项目名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

2019.08.23

[illegible]

扫描全能王 创建