

# 北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目监理例会

签发人：徐耀生

会议时间	2019年10月04日	会议地点	会议室
参加人员	李海洲、王彦龙、吴长河、马晨鸣、王明官、闫率、刘俊俊、张嘉顺、孙浪、王晓波、胡言成		
会议主题	第九次监理例会		
主持人	王明官	记录人	刘俊俊

**会议内容：**

**一、本周完成工作量**

- 1、支架整改消缺；
- 2、光伏区桥架安装完成1040米，累计完成5459米。
- 3、挖机场平、接地沟回填。
- 4、升压站接地变设备吊装、电缆沟放线、设备接线、围墙砌筑。
- 5、箱逆变基础1#、2#、5#-15#箱变浇筑完成。

**二、下周计划完成量**

- 1、桥架预计安装1000米，桥架内扁铁焊接预计完成900米。
- 2、1\*4光伏电缆敷设预计完成40000米。
- 3、3#、4#箱逆变基础浇筑。
- 4、升压站围墙砌筑、道路施工。

**三、业主单位对项目各项工作提出要求**

- 1、因国庆假日环保及将长时间的下雨天，现场施工进度滞后，要求施工单位做好施工方案。
- 2、要求施工单位将1#、9#、10#、12#箱逆变设备于10月5日吊装就位、2#箱逆变设备运输到位、3#、4#、5#箱逆变设备运输到基础旁边。
- 3、要求施工单位做好箱逆变基础浇筑完成后的养护工作。
- 4、要求施工单位出具一份升压站土建及电气安装的进度计划及乙供材料的具体到货时间
- 5、现场光伏区大跨度桥架没有桥架桩，要求施工单位整改施工。
- 6、要求施工单位对现场露出地面的部分接地极、接地扁铁埋深并加以整改。
- 7、现场接地极引下线黄绿漆粉刷未达到设计要求，现要求施工单位增加粉刷长度。
- 8、升压站围墙砌砖、场平、大门等工作严重滞后，现要求施工单位增加施工人员，确保施工进度。

**四、监理单位对项目各项工作提出相关要求**

- 1、要求施工单位做好站内设备及避雷针的接地工作，确保施工安全。
- 2、要求施工单位增加对站内围栏、围墙及道路的施工人员，确保施工进度。
- 3、要求施工单位对现场存在问题的支架及桥架进行整改消缺后敷设电缆。
- 4、要求施工单位对现场已浇筑完成混凝土的箱逆变基础做好抹面、预埋件及找平工作的整改。
- 5、因天气原因，要求施工单位做好所有设备的防雨措施，升压站内备好水泵，随时做好站内电缆沟的排水工作。
- 6、要求施工单位做好箱逆变基础设备的倒运、吊装方案，确保设备吊装安全。
- 7、要求施工单位做好现场箱逆变基础试压块的养护及到期的送检工作，确保资料齐全。



扫描全能王 创建

8、光伏区现场支架及桥架螺栓缺失、螺栓未紧固，要求你方尽快整改消缺。

### 五、施工单位对项目各项工作提出相关需求

支架安装已结束多日，组件板急需安排进场。

主送单位	江苏溧阳建设集团有限公司		
抄送单位	环联巨能电力工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019/10/04

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

# 会议签到表

项目名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

2019.10.04

姓名	工作单位	职务/职称	电话
李海洲	环能	项目经理	18040869904
孙卫	环能	一	15240431556
孙飞龙	孙飞龙		
卫建峰	卫建峰	施工	18751869745
周平	正衡监理		18879096629
王明臣	正衡监理	经理	15961046016
刘俊俊	正衡监理	资料	18534476014
陈威	深阳建设		17713128666
孙浪	深阳建设		18019895955
王培波	深阳建设		15380076868



扫描全能王 创建