

# 北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目监理例会

签发人：徐耀生

|      |                                 |      |     |
|------|---------------------------------|------|-----|
| 会议时间 | 2019 年 12月27日                   | 会议地点 | 会议室 |
| 参加人员 | 李海洲、王彦龙、吴长河、马晨鸣、王明官、聂文、刘俊俊、张嘉顺、 |      |     |
| 会议主题 | 第二十一一次监理例会                      |      |     |
| 主持人  | 王明官                             | 记录人  | 刘俊俊 |

## 会议内容：

### 一、本周完成工作量

- 1、组件安装3.31MW，累计安装完成8.75MW，组件累计到货13.9MW。
- 2、光伏区组串连接66组，MC4接头连接520副，箱变接地补焊，汇流箱测开路电压，光伏线敷设2150米，防火泥封堵。
- 3、箱逆变基础油池鹅卵石铺设。
- 4、升压站电动伸缩门、水泵安装、围墙抹灰找平、砖砌台阶，电气消缺。调试试验。

### 二、下周计划完成量

- 1、箱逆变基础整体验收消缺。
- 2、升压站大门施工、收尾消缺。
- 3、组件板安装5MW，组件板到场卸货散料。
- 4、防火泥封堵、挂牌等收尾组串。
- 5、光伏区组件安装。

### 三、业主单位对项目各项工作提出要求

- 1、要求施工单位增加施工人员，确保并网条件。
- 2、要求施工单位将光伏区箱逆变电缆做好防火封堵工作。

### 四、监理单位对项目各项工作提出相关要求

- 1、要求施工单位对施工班组人员做好组件安装安全技术交底工作。
- 2、现场组件MC4插头连接时野蛮施工，要求施工单位加强现场管理。
- 3、要求施工单位做好组件安装时的成品保护措施，确保施工质量。
- 4、要求施工单位尽快做好箱逆变基础鹅卵石的铺设工作。
- 5、要求施工单位尽快做好光伏区接地裸露在外的整改工作。

### 五、施工单位对项目各项工作提出相关需求

|      |                |      |            |
|------|----------------|------|------------|
| 主送单位 | 江苏溧阳建设集团有限公司   |      |            |
| 抄送单位 | 环联巨能电力工程设计有限公司 |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2019/12/27 |



扫描全能王 创建

## 会议签到表

27.12.97

[illegible]