

北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目监理例会

签发人：徐耀生

会议时间	2020 年 1月3日	会议地点	会议室
参加人员	李海洲、王彦龙、吴长河、马晨鸣、王明官、聂文、刘俊俊、张嘉顺、		
会议主题	第二十二次监理例会		
主持人	王明官	记录人	刘俊俊

会议内容：

一、本周完成工作量

- 1、组件安装5.75MW，累计安装完成14.5MW，组件累计到货19.87MW。
- 2、光伏区组串连接208组，防火泥封堵，大跨度桥架加固，整改消缺。
- 3、箱逆变基础整改消缺。
- 4、升压站大门干挂大理石施工，碎石铺设，整改消缺。

二、下周计划完成量

- 1、箱逆变基础消缺。
- 2、升压站收尾消缺。
- 3、组件板安装6MW，组件板到场卸货散料。
- 4、防火泥封堵、挂牌等收尾项，组串。

三、业主单位对项目各项工作提出要求

- 1、光伏区组件安装人员较少，要求施工单位增加施工人员，确保全容量并网。
- 2、要求施工单位将光伏区电气工作于2020年1月10日前全部完成。
- 3、升压站电缆出现渗水现象，要求施工单位做好二次防水工作。
- 4、要求施工单位将升压站东侧积水坑长、宽、深各50公分。
- 5、要求施工单位将升压站一次舱底下电缆提高30公分。
- 6、要求施工单位做好升压站砂石及回填土的铺设工作。
- 7、要求施工单位对升压站水泵加一个箱子及止回阀。

四、监理单位对项目各项工作提出相关要求

- 1、现场组件进场，要求施工单位做好安全保护措施，确保组件无破损现象。
 - 2、光伏区组件安装，要求施工单位对施工班组人员做好安全技术交底，确保施工安全及工程质量。
 - 3、现场施工人员未佩戴安全防护用具，要求施工单位加强施工安全意识，做好安全措施。
 - 3、要求施工单位加强现场管理，确保现场材料及成品不丢失。
 - 4、现场箱、逆变已带电运行，要求施工单位将钥匙统一交由运维人员保管，施工时，要求专业人员操作并开好工作票，确保施工安全。
 - 4、要求施工单位尽快完成光伏区箱逆变基础、桥架及接地的整改工作。
 - 5、要求施工单位尽快做好升压站的母线差流工作。
 - 6、要求施工单位对现场安装组件出具一个进度倒排计划，确保工程进度。
- 五、施工单位对项目各项工作提出相关需求



扫描全能王 创建

