

北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目监理例会

签发人：徐耀生

会议时间	2020 年 3月27日	会议地点	会议室
参加人员	吴长河、王明官、刘俊俊、张嘉顺、胡言成		
会议主题	第二十六次监理例会		
主持人	王明官	记录人	刘俊俊

会议内容：

一、本周完成工作量

组件安装完成149组，累计安装完成21.35MW，累计剩余38组（0.5MW）；

电气：组件组串连接完成126组，电气并网18.39MW，剩余3.46MW；

二、下周计划完成量

组件板基本安装完成；

电气：组串、背板接地线完成140组；

三、业主单位对项目各项工作提出要求

- 1、要求施工单位尽快将现场剩余所有组件全部完成；
- 2、要求施工单位安装组件时做到横平竖直，不要产生错位现象；
- 3、要求施工单位加强现场施工安全管理，确保施工安全；
- 4、要求施工单位尽快完成现场的整改消缺工作，便于后期进行验收；

四、监理单位对项目各项工作提出相关要求

- 1、要求施工单位做好组件成品保护措施，确保组件安全；
- 2、要求施工单位提高组件的安装质量，确保工程质量；
- 3、要求施工单位尽快完成箱逆变基础及开关站土建的整改消缺工作；
- 4、要求施工单位加强疫情防控管理，严格按照疫情防控相关规定执行，确保安全；
- 5、要求施工单位将现场损坏的组件集中堆放，并做好统计工作上报至业主及监理项目部；

主送单位	江苏溧阳建设集团有限公司		
抄送单位	环联巨能电力工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020/3/27

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议签到表

项目名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

220.3.27

[illegible]

扫描全能王 创建