

北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目监理例会

签发人：徐耀生

会议时间	2019 年 8 月 16日	会议地点	会议室
参加人员	李海洲、王彦龙、吴长河、马晨鸣、王彦龙、王明官、张嘉顺、王海波、刘俊俊		
会议主题	第二次监理例会		
主持人	王明官	记录人	刘俊俊

会议内容：

一、本周完成工作量

- 1、挖机修筑箱、逆变吊装平台、临时道路及材料运输道路。
- 2、光伏区桥架整改，汇流箱编号标注。
- 3、支架安装完成0.12MW。
- 4、桩基施工完成90根。
- 5、光伏组件板接地完成12组。

二、下周计划完成量

- 1、东侧临时道路修筑。
- 2、支架安装0.15MW。
- 3、桥架安装400米。
- 4、桩基打桩计划全部完成。
- 5、箱逆变基础施工。

三、业主单位对项目各项工作提出要求

- 1、总包单位报周报需仔细填写工作量。
- 2、现场施工进度缓慢，需增加施工人员进场。
- 3、准备好现场施工材料，确保不影响施工进度。
- 4、做好箱、逆变及过路等基础预埋件的清单。
- 5、现场施工人员需佩戴好安全防护用具。
- 6、特种作业人员的证书及资质上报项目部。
- 7、箱、逆变基础尽快组织施工人员施工。

四、监理单位对项目各项工作提出相关要求

- 1、目前施工进度滞后应增加施工人员，并做好安全、技术交底及上保险。
 - 2、尽快提供管桩厂家的资质、生产检验报告及合格证上报监理项目部。
 - 3、施工现场项目部尽快安装网络并具备办公条件，以便于现场管理。
 - 4、尽快提供特殊工种及施工机械的报审表。
 - 5、现场施工管理的组织架构及通讯录张贴上墙。
 - 6、甲供材料的统计及后期所缺材料的清单尽快提交给业主，便于采购进场，确保施工进度。
 - 7、箱、逆变基础平台施工前，按图纸设计要求，必须做好试桩工作，确定试桩结果符合设计要求后方可施工，试桩时必须通知业主、监理到场。
 - 8、后续进场材料必须报业主及监理项目部，验收合格后方可使用。
 - 9、进场材料需要第三方检测时，必须通知监理现场见证取样并送检。
 - 10、按照施工进度计划，箱、逆变基础桩尽快试桩，合格后方可施工。
- 如施工进度滞后将对总包单位进行经济考核。



扫描全能王 创建

五、施工单位对项目各项工作提出相关需求

- 1、光伏区东侧道路修筑，涉及的鱼塘、田地、树木砍伐等需要环联公司领导协调。
- 2、组件材料需尽快安排到场一部分。

主送单位	江苏溧阳建设集团有限公司		
抄送单位	环联巨能电力工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019/08/16

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议签到表

项目名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

2019-8-16-

[illegible]

扫描全能王 创建