

北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目监理例会

签发人：徐耀生

会议时间	2019 年 9月 6日	会议地点	会议室
参加人员	李海洲、张大卫、王彦龙、吴长河、马晨鸣、王明官、白浪涛、刘俊俊、张嘉顺、孙浪、王晓波、胡言成		
会议主题	第五次监理例会		
主持人	王明官	记录人	刘俊俊

会议内容：

一、本周完成工作量

- 1、支架安装完成0.5MW，累计完成20.26MW；立柱焊接完成0.21MW，累计完成20.9MW。
- 2、光伏区桥架安装完成1550米，累计完成3299米。
- 3、挖机场平、接地沟开挖。
- 4、光伏区环网接地完成595米，累计完成1645米。
- 5、升压站预埋管施工完成。
- 6、光伏区09#-11#、05#箱变基础钢筋绑扎，06、07#箱变支模。
- 7、桩头除锈完成480个，累计完成2100个。

二、下周计划完成量

- 1、东侧道路修筑。
- 2、桥架预计安装1400米。
- 3、接地扁铁焊接预计完成100米。
- 4、增补区域立柱焊接、支架安装1.5兆瓦。
- 5、3座箱逆变基础浇筑施工，6座箱逆变基础钢筋绑扎完成。
- 6、升压站电缆沟支架施工。

三、业主单位对项目各项工作提出要求

- 1、要求总包单位尽快上报分部分项划分表。
- 2、做好现场隐蔽工程的影像资料，需标注清楚日期及施工部位。
- 3、箱逆变基础及升压站进度缓慢，需加快施工进度。
- 4、升压站二次接线及通讯工作需要专业技术人员管理施工。
- 5、乙供辅材如：防火泥、钢格栅、鹅卵石、电缆终端头及线鼻子等尽快采购到场。
- 6、做好设备进场安装调试及耐压试验。
- 7、要求施工单位完善施工日报、前期资料、过程资料及分部分项报验资料。
- 8、安装组件及汇流箱支架必须按照图纸设计及规范要求施工，确保工程质量。
- 9、现场做好4mm²、直流电缆的放线记录，两头并套好编码管。

四、监理单位对项目各项工作提出相关要求

- 1、现场箱、逆变基础施工进度缓慢，材料进场滞后，缺少施工技术指导。
- 2、要求重新做一份箱逆变的施工进度计划及材料到场时间表。
- 3、确定好升压站化粪池的施工时间、站内电缆支架的预制和安装。
- 4、光伏区接地环网的开挖和焊接应加快施工进度特别是靠近水面处要尽快抢完。接地环网施工完成上报监理验收合格后，方可回填。
- 5、现场施工人员的安全意识不强，要加强教育，确保施工安全。
- 6、桩头除锈工作发现有未除干净就刷漆的现象。
- 7、现场材料应加强管控，做到运多少就装多少，确保材料无流失。



扫描全能王 创建

8、尽快提交现场原材料的送检报告。

五、施工单位对项目各项工作提出相关需求
暂无。

主送单位	江苏溧阳建设集团有限公司		
抄送单位	环联巨能电力工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019/09/06

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议签到表

项目名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

2019.09.06.

[illegible]

扫描全能王 创建