

北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目监理例会

签发人：徐耀生

会议时间	2019 年 11月29日	会议地点	会议室
参加人员	李海洲、王彦龙、吴长河、马晨鸣、王明官、闫率、刘俊俊、张嘉顺、王海波		
会议主题	第十七次监理例会		
主持人	王明官	记录人	刘俊俊
会议内容：			
一、本周完成工作量			
1、现场整改消除。			
2、6-12#高压电缆桥架内敷设860米，2#、3#桥架内低压电缆敷设3000米，2#高压桥架内扁铁焊接131米，4#、5#300电缆接线12根，485通讯电缆桥架内敷设4818米，8#、9#、10#高压电缆头制作。1、2、3、4、5、14#区域箱变低压电缆接线84根，9、11、12#区域汇流箱内低压电缆穿线铜鼻子制作30台，桥架盖板铺设1730米。			
3、10#、11#箱变基础栏杆扶手、爬梯制作。			
二、下周计划完成量			
1、8-15#箱变设备基础扶手、爬梯制作安装。			
2、升压站道路施工、电缆沟盖板安装完成。			
3、5-11、13-15#钢格栅安装。			
4、1-4、13-15#高压电缆敷设完成。			
5、汇流箱低压电缆头制作、箱变变低、高压电缆接线。			
三、业主单位对项目各项工作提出要求			
1、要求施工单位对箱变的爬梯、扶手尽快制作、安装。			
2、要求施工单位将光伏区已经变形的桥架尽快整改并报项目部验收。			
3、要求施工单位将光伏区高压电缆于12月5日前敷设完成。			
四、监理单位对项目各项工作提出相关要求			
1、要求施工单位加快对现场光伏区已经变形桥架的整改工作。			
2、要求施工单位加快对光伏区接地环网部分存在裸露的地方的整改工作并报项目部验收。			
3、要求施工单位尽快完成箱变基础的整改工作及箱变爬梯、钢格栅及鹅卵石的施工。			
4、要求施工单位完成汇流箱支架的紧固及刷漆防腐的工作。			
5、外线整体施工进度滞后，要求外线施工单位提供一份施工倒排计划（12月8号前全部完成）并上报监理单位。			
6、要求施工单位做好现场高压汇集电缆及汇流箱到逆变器的直流电缆的成品保护。			
7、要求施工单位做好汇流箱到逆变器的485通讯线屏蔽线的接地工作。			
8、要求施工单位尽快做好开关站大门干挂大理石、站内道路的施工及大门的采购。			
9、要求施工单位尽快完成一次舱到隔离开关35KV3×95高压电缆的整改工作。			
10、现场光伏区箱变预埋套管均未打喇叭口，现要求施工单位尽快整改并上报监理单位。			
五、施工单位对项目各项工作提出相关需求			



1、支架安装已结束多日，组件板急需安排进场。

主送单位	江苏溧阳建设集团有限公司	
抄送单位	环联巨能电力工程设计有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2019/11/29

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议签到表

项目名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

2019.11.29.

[illegible]

扫描全能王 创建