

北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目监理例会

签发人：徐耀生

会议时间	2019 年 11月15日	会议地点	会议室
参加人员	李海洲、王彦龙、吴长河、马晨鸣、王明官、闫率、刘俊俊、张嘉顺		
会议主题	第十五次监理例会		
主持人	王明官	记录人	刘俊俊
会议内容： 一、本周完成工作量 1、现场整改消缺。 2、桥架加固整改，桥架安330米，低压电缆放线完成5000米，箱逆变基础接地扁铁焊接5座（已全部完成），8#逆变器接线完成，黄绿线刷漆完成。 3、升压站大门抹灰完成，高压电缆头制作完成，电缆沟盖板制作完成。 4、9#箱逆变基础栏杆扶手、爬梯制作安装。 二、下周计划完成量 1、箱逆变设备基础扶手、爬梯制作安装。 2、升压站道路施工、电缆沟盖板制作。 3、桥架验收后低压电缆敷设，剩余桥架安装结束。 4、升压站电气施工结束。 三、业主单位对项目各项工作提出要求 1、箱逆变爬梯尽快制作、安装，方便接线及调试工作。 2、要求施工单位将光伏场区及升压站剩余工程量报至项目部。 3、要求施工单位将质监站检查出来的问题在11月21日前整改回复并提交至项目部。 四、监理单位对项目各项工作提出相关要求 1、要求施工单位加快对现场光伏区已经变形及檩条不平的支架的整改工作。 2、要求施工单位加快对光伏区接地环网部分存在裸露的地方的整改工作并报项目部验收。 3、要求施工单位对光伏区及开关站的设备进行接地测试并做好测试记录。 4、要求施工单位完成汇流箱支架的紧固及刷漆防腐的工作。 5、光伏区1#-2#箱逆变之间高压汇流桥架的安装与图纸设计不符，现要求你单位尽快整改并报项目部验收。 五、施工单位对项目各项工作提出相关需求 1、支架安装已结束多日，组件板急需安排进场。			
主送单位	江苏溧阳建设集团有限公司		
抄送单位	环联巨能电力工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019/11/15

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

