

北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目监理例会

签发人：徐耀生

会议时间	2019 年 12月06日	会议地点	会议室
参加人员	李海洲、王彦龙、吴长河、马晨鸣、王明官、聂文、刘俊俊、张嘉顺、王晓波		
会议主题	第十八次监理例会		
主持人	王明官	记录人	刘俊俊

会议内容：

一、本周完成工作量

- 1、组件试装完成2组。
- 2、光伏区汇流箱内低压电缆穿线铜鼻子制作及通讯接线完成115台（累计完成198台），桥架盖板铺设660米，箱变高压电缆头制作5台（累计完成8台），箱变低压电缆接头制作22根（累计完成53%），防火泥封堵，高压电缆敷设500米。
- 3、升压站道路路基压实、碎石垫层铺设，电缆沟盖板铺设。
- 4、箱逆变基础钢格栅安装5台，栏杆、爬梯加工制作完成12台，安装5台。

二、下周计划完成量

- 1、5-7#箱逆变设备基础扶手、爬梯制作安装、5-7#、14#、15#钢格栅安装。
- 2、升压站道路浇筑。
- 3、高压电缆敷设到桥架内。
- 4、汇流箱低压电缆头制作、箱逆变低、高压电缆接线。
- 5、光伏区组件安装。

三、业主单位对项目各项工作提出要求

- 1、要求施工单位对箱逆变的爬梯、扶手尽快制作、安装。
- 2、要求施工单位升压站的电缆做好防火封堵工作。
- 3、要求施工单位将升压站所有影响并网的设备全部带电。
- 4、要求施工单位将箱逆变钢格栅、护栏及鹅卵石等材料于2019年12月10日前采购进场。

四、监理单位对项目各项工作提出相关要求

- 1、要求施工单位加快对现场光伏区已经变形桥架的整改工作。
- 2、要求施工单位加快对光伏区接地环网部分存在裸露的地方的整改工作并报项目部验收。
- 3、要求施工单位尽快完成箱逆变基础的整改工作及箱逆变爬梯、钢格栅及鹅卵石的施工。
- 4、要求施工单位完成汇流箱支架的紧固及刷漆防腐的工作。
- 5、现场光伏区箱逆变预埋套管均未打喇叭口，现要求施工单位尽快整改并上报监理项目部。
- 6、要求施工单位做好现场高压汇集电缆及汇流箱到逆变器的直流电缆的成品保护。
- 7、要求施工单位尽快做好开关站大门干挂大理石、站内道路的施工。
- 8、要求施工单位尽快完成一次舱到隔离开关35KV3×95高压电缆的整改工作。
- 9、现场组件安装时，要求施工单位必须做好安全技术交底，确保组件安装无隐裂现象及安全施工。
- 10、要求施工单位做好箱变及逆变的电缆头铜鼻子固定螺丝及垫片的整改工作。
- 11、要求施工单位尽快做好环境监测仪的安装及调试工作。



扫描全能王 创建

五、施工单位对项目各项工作提出相关需求

1、支架安装已结束多日，组件板急需安排进场。

主送单位	江苏溧阳建设集团有限公司		
抄送单位	环联巨能电力工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019/12/06

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部



扫描全能王 创建

会议签到表

项目名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

2019. 12. 06

[illegible]

扫描全能王 创建