

北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目监理例会

签发人：徐耀生

会议时间	2019 年 11月08日	会议地点	会议室
参加人员	李海洲、王彦龙、王明官、闫率、刘俊俊、张嘉顺		
会议主题	第十四次监理例会		
主持人	王明官	记录人	刘俊俊

会议内容：

一、本周完成工作量

- 1、现场整改消缺。
- 2、低压电缆放线3600米。
- 3、箱逆变基础接地沟开挖、扁铁焊接完成8座，累计完成13座。
- 4、升压站路灯、泛光灯、监控安装完成，大门砌筑完成。

二、下周计划完成量

- 1、箱逆变设备基础扶手、爬梯制作安装。
- 2、升压站道路施工、电缆沟盖板制作。
- 3、桥架验收后低压电缆敷设，剩余桥架安装结束。

三、业主单位对项目各项工作提出要求

- 1、箱逆变爬梯尽快制作、安装，方便接线及调试工作。
- 2、要求施工单位将箱逆变接地于11月10日前安装完成。

四、监理单位对项目各项工作提出相关要求

- 1、要求施工单位加快对升压站道路、大门、围栏、电缆沟盖板等工作的施工进度。
- 2、要求施工单位加快对现场光伏区已经变形及檩条不平的支架的整改工作。
- 3、要求施工单位对箱逆变基础的爬梯、钢格栅、围栏、鹅卵石等材料尽快采购到场并安装。
- 4、要求施工单位加快对光伏区接地环网部分存在裸露的地方的整改工作并报项目部验收。
- 5、要求施工单位对光伏区及开关站的设备进行接地测试并做好测试记录。
- 6、要求施工单位完成汇流箱支架的紧固及刷漆防腐的工作。
- 7、要求施工单位在制作电缆终端头的时候，必须通知监理旁站，做好技术交底，按规范压接操作，确保设备正常运行。
- 8、14区桥架未整改及报验就敷设电缆，导致桥架变形，现要求施工单位尽快整改并报验。
- 9、光伏区1#-2#箱逆变之间高压汇流桥架的安装与图纸设计不符，现要求你单位尽快整改并报项目部验收。

五、施工单位对项目各项工作提出相关需求

- 1、支架安装已结束多日，组件板急需安排进场。

主送单位	江苏溧阳建设集团有限公司		
抄送单位	环联巨能电力工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019/11/08

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

项目名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

299.4.8.

[illegible]

扫描全能王 创建