

北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目监理例会

签发人：徐耀生

会议时间	2019 年 10月11日	会议地点	会议室
参加人员	李海洲、张大卫、王彦龙、吴长河、马晨鸣、王明官、闫率、刘俊俊； 张嘉顺、孙浪、王晓波、		
会议主题	第十次监理例会		
主持人	王明官	记录人	刘俊俊

会议内容：

一、本周完成工作量

- 1、现场整改消缺。
- 2、光伏区1*4光伏线敷设完成34500米，累计完成102730米。
- 3、升压站围墙砌筑完成，道路路基回填。
- 4、升压站电缆敷设完成，隔离开关安装、二次接线。
- 5、箱逆变基础浇筑完成，预埋件找平。

二、下周计划完成量

- 1、桥架安装、桥架内扁铁基本完成。
- 2、光伏电缆敷设70000米。
- 3、箱逆变吊装设备完成，栏杆、爬梯制作。
- 4、升压站道路施工、电缆沟压顶及盖板制作。
- 5、升压站扁铁接地、照明、监控施工完成。

三、业主单位对项目各项工作提出要求

- 1、要求施工单位箱逆变基础的爬梯、油池格栅、鹅卵石、护栏月底前必须完成，优先安装爬梯以便于施工。
- 2、要求施工单位开关站机电安装按照原计划25日前完成所有安装事项。
- 3、要求施工单位准备好8号、14号箱变出线的汇集高压电缆及光缆的敷设辅材。
- 4、以后本周例会提出的所有分项工程整改项，下周例会前回复，下周例会前监理组织项目各参与单位主要负责人，现场验收已完成或者已整改的安全文明施工及施工分项检查。检查期间如发现未及时整改、或者存在重大缺陷的分项工程、或存在安全隐患的项目，监理将给予经济考核措施。

四、监理单位对项目各项工作提出相关要求

- 1、要求施工单位对现场需要整改的桥架尽快采购并整改。
- 2、要求施工单位尽快做好箱逆变基础预埋件的整平工作，确保不延误箱逆变吊装。
- 3、要求施工单位做好光伏区接地环网的整改及箱逆变基础环网的焊接工作。
- 4、要求施工单位对光伏区部分缺少弹垫的组件支架及桥架支架尽快整改。
- 5、要求施工单位对箱逆变基础的爬梯、钢格栅、围栏、鹅卵石等材料尽快采购到场并安装。
- 6、要求施工单位尽快对升压站的大门、道路、水井、电缆沟的压顶及盖板展开施工。
- 7、要求施工单位对现场已浇筑的混凝土及砂浆试压块做好养护工作，到期后及时送检。
- 8、要求施工单位尽快完善前期的送检报告并上报监理项目部。
- 9、要求施工单位敷设光伏电缆时按照图纸设计要求施工

五、施工单位对项目各项工作提出相关需求



扫描全能王 创建

支架安装已结束多日，组件板急需安排进场。

主送单位	江苏溧阳建设集团有限公司		
抄送单位	环联巨能电力工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019/10/11

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。 监理项目部



扫描全能王 创建

会议签到表

项目名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

2019.10.11

[illegible]

扫描全能王 创建