

北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目监理例会

签发人：徐耀生

会议时间	2019年8月30日	会议地点	会议室
参加人员	李海洲、王彦龙、吴长河、马晨鸣、张波波、王明官、白浪涛、刘俊·俊、张嘉顺、孙浪、胡言成		
会议主题	第四次监理例会		
主持人	王明官	记录人	刘俊俊

会议内容：

一、本周完成工作量

- 1、支架安装完成0.35MW，累计完成20.21MW；立柱焊接完成0.52MW，累计完成20.69MW。
- 2、光伏区桥架安装完成300米，累计完成1749米。
- 3、挖机场平、接地沟开挖。
- 4、桩基施工完成209根，已全部打桩完成。
- 5、升压站预埋管、接地沟开挖。
- 6、光伏区09#、-11#、05#箱变基础搭架支模板。

二、下周计划完成量

- 1、东侧道路修筑。
- 2、桥架安装1600米。
- 3、增补区域立柱焊接、支架安装完成1.2MW。
- 4、三座箱逆变基础浇筑施工，四座箱逆变基础支模施工。
- 5、升压站环网接地施工、预埋管施工。
- 6、光伏区接地环网施工。

三、业主单位对项目各项工作提出要求

- 1、总包单位报周报需仔细填写工作量。
- 2、升压站预埋件确定好具体到货时间，抓紧钢格栅的采购到场。
- 3、现场隐蔽工程，垂直接地极及扁铁的施工需通知监理方进行报验方可施工，如未报验，经发现对总包进行现金罚款。
- 4、前期施工的桥架及螺丝部分生锈，需做好除锈工作。
- 5、箱逆变基础施工进度缓慢，需加快施工进度。
- 6、总包单位的进度款申报条件需要与现场的施工进度及资料同步。

四、监理单位对项目各项工作提出相关要求

- 1、在钢筋进场后，必须先送检，经检测达到设计要求后方可制作。
- 2、施工现场图集16G101-1及图纸上的要求，尽快提供给施工班组并做好技术交底。
- 3、目前现场缺少专业技术人员，出现施工进度缓慢、易出错的现象，施工人员不足，应尽快解决。
- 4、特殊工种的报审一直未报，如再不报审将给予经济考核。
- 5、现场施工人员的安全意识不强，应加强教育，确保施工安全，一旦现场发现安全违规将给予经济考核。
- 6、现场临时用电存在安全隐患，无漏电保护装置，未做到三级用电两级保护的安全要求，必须整改后施工，确保施工安全。
- 7、光伏区5号箱逆变基础模板存在安全隐患，无扫地杆及斜拉撑，需尽快加固。



扫描全能王 创建

- 8、材料进场必须通知监理方进行报验。
9、确认好避雷针的具体到货时间并尽快安装。
- 五、施工单位对项目各项工作提出相关需求
暂无。

主送单位	江苏溧阳建设集团有限公司		
抄送单位	环联巨能电力工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019/08/30

注：会议纪要由监理项目部起草；经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议签到表

项目名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

2019.08.30.



扫描全能王 创建