

会 议 纪 要

工程名称：昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目
编号:KSFT-ZHJL-001

会议地点	工地会议室	会议时间	2019 年 8 月 2 日
会议主持人	徐耀生		
会议主题：第一次监理例会			
参会人员：王超、成玉龙、陈桂尧			
上次会议问题落实情况：			
本次会议为第一次监理例会，内容如下： 安全文明施工 1. 每星期进行一次安全文明施工检查，发现问题时，要及时处理，以防发生安全事故、造成不必要的安全损失。并将检查结果做好记录，文明施工记录等资料由项目资料员整理后归档保存。 2. 不定期对脚手架旋梯进行检查，发现问题时，要及时处理。 3. 施工危险区域要悬挂警示牌和警示标志。 4. 作业地点保持干净，做到工完场清，保持环境卫生。 进度 本周完成工作量： 1. 屋面夹具安装完成 100%，导轨安装完成 50%。 2. 支架、接地扁铁、桥架材料已全部到场。 本周施工问题所在： 1. 屋面东侧无临边防护，要求施工单位尽快按照设计图纸进行施工。 2. 屋面缺少安全警示牌，要求施工单位尽快进行设置。 3. 支架施工已滞后，要求施工单位采取赶工措施，保证工程进度。 4. 开工报审资料施工组织设计、进度计划、施工方案、公司、人员资质及材料			

进场等资料报审滞后，要求总包单位尽快进行报审。

5、要求总包单位做好图纸会审工作，图纸会审记录保存归档。

6、要求施工单位对新进场人员做好安全技术交底，三级安全教育培训。

7、天气炎热，要求施工单位做好防暑降温措施，合理安排施工时间。

下周工作安排：

1、屋面导轨全部安装完成。

2、屋面安全防护措施全部布置完成。

主送单位	安徽北辰能源工程技术有限公司		
抄送单位	昆山鑫桥新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019/8/2

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。