

会 议 纪 要

工程名称：昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司 1.8MW
分布式光伏发电项目 编号:KSFT-ZHJL-010

会议地点	项目部	会议时间	2019 年 10 月 18 日
会议主持人	徐耀生		
会议主题：第十次监理例会			
参会人员：王超、任忠和、成玉龙、陈桂尧			
上次会议问题落实情况：			
本次会议为第十次监理例会，内容如下：			
安全文明施工			
1、本周巡视检查屋面安全文明施工，发现个别施工人员未穿反光马甲，屋面电缆托盘未清理干净，要求施工单位加强现场安全管理，并及时进行整改；			
2、现场已正式开始施工，要求施工单位对现场进行全面排查，消除安全隐患，防止发生安全事故；			
3、要求施工单位做好安全技术交底工作，雨天禁止直流电缆接线施工，避免发生安全事故。			
进度			
本周完成工作量：			
1、本周接地扁铁、清洗系统水管吊装完成。			
2、本周直流电缆敷设累计完成 100%。			
3、接地扁铁、水管倒运散料、直流电缆穿管。			
本周施工问题所在：			
1、项目已并网，设备接地未施工完成，存在安全隐患，要求施工单位尽快完成接地施工，避免发生安全事故。			
2、部分逆变器支架防腐施工未完成，要求施工单位尽快施工完成。			
3、现场巡视发现部分接地扁铁镀锌层脱落，个别部位生锈，要求施工单位及			

时进行处理，做好防腐措施。 4、现场施工进度滞后，要求施工单位采取措施进行赶工，尽快完成屋面接地、清洗系统、检修通道、视频监控施工。 下周工作安排： 1、屋面接地扁铁施工。 2、屋面清洗系统施工。 3、直流电缆接线施工。			
主送单位	安徽北辰能源工程技术有限公司		
抄送单位	昆山鑫桥新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019/10/18

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]