

# 会议纪要

工程名称：昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司 1.8MW  
分布式光伏发电项目 编号：KSFT-ZHJL-011

会议地点	项目部	会议时间	2019年10月25日
会议主持人	徐耀生		
会议主题：第十次监理例会			
参会人员：王超、任忠和、成玉龙、陈桂尧			
上次会议问题落实情况：			
<b>本次会议为第十一次监理例会，内容如下：</b>			
<b>安全文明施工</b>			
1、本周巡视检查屋面安全文明施工，情况较好，未发现安全隐患，集装箱内物品摆放杂乱，需进行整理；			
2、现场施工已进入尾声，要求施工单位必须注意施工安全，杜绝违章作业，严禁发生安全事故；			
3、项目现已全容量并网，要求施工单位尽快配置逆变器安全警示标识，专人进行巡查，及时排除发电故障。			
<b>进度</b>			
<b>本周完成工作量：</b>			
1、直流电缆穿管固定完成。			
2、屋面接地环网安装完成。			
3、清洗系统水管安装完成 50%。			
4、站内通讯调试完成。			
5、屋面检修通道格栅板安装完成 70%。			
<b>本周施工问题所在：</b>			
1、逆变器及组件接地未施工，现已全容量发电，存在安全隐患，要求施工单位尽快完成接地施工，避免发生安全事故。			

- 2、逆变器支架防腐施工未完成，要求施工单位尽快完成防腐施工。
- 3、部分接地扁铁镀锌层脱落的未按照要求进行处理，要求施工单位尽快进行处理。
- 4、由于屋面取水点发生改变，致使清洗系统水管走向发生改变，要求总包单位尽快提供设计变更图纸。

**下周工作安排：**

- 1、逆变器、组件接地安装。
- 2、逆变器雨棚安装。
- 3、清洗系统水管安装。
- 4、检修通道格栅板安装。

主送单位	安徽北辰能源工程技术有限公司		
抄送单位	昆山鑫桥新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019/10/25

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



