

会议纪要

工程名称：昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司 1.8MW
分布式光伏发电项目 编号：KSFT-ZHJL-005

会议地点	项目部	会议时间	2019年8月30日
会议主持人	徐耀生		
会议主题：第四次监理例会			
参会人员：王超、任忠和、成玉龙、陈桂尧			
上次会议问题落实情况：			
本次会议为第三次监理例会，内容如下：			
上周施工问题			
1、屋面南侧个别部位组件排布与图纸不符，已联系设计院，因图纸屋面尺寸与实际屋面尺寸不符，将根据实际组件排布出图，在竣工图上进行修改；			
2、桥架、逆变器安装及电缆敷设进度滞后，已调整施工时间，加班加点，保证工程进度；			
3、组件安装已做技术交底，并加强了现场管理，严禁损伤组件。			
安全文明施工			
1、屋面桥架安装及逆变器安装时要求施工单位做好安全技术交底，安全帽必须佩戴整齐，安全绳必须随身携带，使用时须高挂低用。			
2、临时用电必须做好安全防护措施，设置专人看管及操作，电线严禁乱拉乱扯。			
3、屋面临边防护及上人爬梯防护措施须专职人员不定时检查，排除安全隐患，防止发生安全事故。			
进度			
本周完成工作量：			
1. 桥架及逆变器吊装完成。			
2. 桥架安装完成 80%，25 个逆变器支架全部安装完成。			

- 3、交流电缆全部进场，直流电缆进场 80%。
- 4、施工单位须上报每日的施工计划，严格按照进度计划进行施工，以保证工程进度。

本周施工问题所在：

- 1、逆变器支架安装时发现角铁切口处未做防腐施工，已要求施工单位及时进行防腐处理。
- 2、桥架安装时发现个别部位镀层被刮蹭掉，已要求施工单位及时进行处理。

下周工作安排：

- 1、剩余组件进场。
- 2、逆变器、桥架、组件安装。
- 3、电缆敷设。

主送单位	安徽北辰能源工程技术有限公司		
抄送单位	昆山鑫桥新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019/8/30

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。