

会议纪要

工程名称：昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司 1.8MW
分布式光伏发电项目 编号：KSFT-ZHJL-006

会议地点	项目部	会议时间	2019年9月6日
会议主持人	徐耀生		
会议主题：第六次监理例会			
参会人员：王超、任忠和、成玉龙、陈桂尧			
上次会议问题落实情况：			
本次会议为第六次监理例会，内容如下：			
上周施工问题及处理			
1、逆变器支架安装时角铁切口处未做防腐施工，施工单位已开始进行防腐处理，逆变器安装前处理完成。			
安全文明施工			
1、本周雨天较多，屋面施工时须做好防雨防滑措施；雨水较大时屋面禁止上人施工，避免发生安全事故；			
2、每日施工前须对屋面临边安全防护措施进行检查，排除安全隐患；			
3、临时用电用完后必须及时断掉电源，漏电保护齐全、有效，电线严禁乱拉乱扯；			
4、雨水较多，现场材料设备需做好防雨措施，材料堆放场地须排水通畅，避免造成不必要的经济损失。			
进度			
本周完成工作量：			
1. 桥架安装累计完成 85%。			
2. 组件本周进场 2948 块，组件已全部进场；组件进场检测完成。			
本周施工问题所在：			
1、本周雨天较多，严重影响现场施工，施工进度滞后；现已临近并网节点，工			

期较紧，要求施工单位恢复正常施工后必须采取有效的赶工措施，保证工程进度。

2、施工资料报审滞后，要求总包单位尽快上报，材料设备进场后及时进行报审，提供相关质量证明文件。

下周工作安排：

- 1、逆变器、桥架安装。
- 2、电缆敷设。

主送单位	安徽北辰能源工程技术有限公司		
抄送单位	昆山鑫桥新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019/9/6

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

