

会 议 纪 要

工程名称：昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司 1.8MW
分布式光伏发电项目 编号:KSFT-ZHJL-007

会议地点	项目部	会议时间	2019 年 9 月 15 日
会议主持人	徐耀生		
会议主题：第七次监理例会			
参会人员：王超、任忠和、成玉龙、陈桂尧			
上次会议问题落实情况：			
本次会议为第七次监理例会，内容如下： 上周施工问题及处理 1、本周正常施工后已加班加点，加快工程进度。 2、施工资料正在整理中，完成后将及时上报。 安全文明施工 1、本周组件吊装时发现个别施工人员未穿反光马甲及劳保鞋，要求施工单位做好安全交底，专职安全员必须到场，加强现场安全管理； 2、雨天严禁进行屋面组串接线施工，避免发生安全事故； 3、配电房进行电气设备操作时必须由专业电工进行操作，操作人员必须持证上岗； 4、并网柜现已安装完成，并网前必须做好设备调试、设备接地施工、电缆绝缘电阻检测等相关工作，防止发生安全事故； 进度 本周完成工作量： 1. 桥架安装累计完成 90%。 2、组件累计安装完成 3100 块，完成 52 %。 3、本周交流电缆全部敷设完成，直流电缆完成 30%。			

4、本周并网柜进场并已安装完成，1#配电房 2 台并网柜电缆端制作安装已完成。

5、本周屋面 25 台逆变器已全部挂装完成。

本周施工问题所在：

- 1、屋面组件安装进度较慢，丰田厂方给出的吊装时间有限，施工单位必须尽快完成组件吊装，进行组件安装，保证月底全容量并网。
- 2、屋面直流电缆敷设及接线施工进度滞后，需加快施工进度。
- 3、部分逆变器支架角铁切割处已生锈，尽快完成防腐处理。

下周工作安排：

- 1、组件安装。
- 2、直流电缆敷设。
- 3、直流电缆接线施工。

主送单位	安徽北辰能源工程技术有限公司		
抄送单位	昆山鑫桥新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019/9/15

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]