

会 议 纪 要

工程名称: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

编号: ZHJL-TXFP-LHJY-003


签发: 

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019年9月20日
会议主持人	王朝煊	参会人员	签到表附后
会议主题: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目第三次工地会议			
会议内容: 2019年9月20日上午10:00在项目工程部会议室第三次工地会议,会议具体内容如下: 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 (1) A标段: 保定爱迪新能源股份有限公司 1、灌注桩打孔剩余200余根预计明日完成施工; 2、混凝土灌注桩灌注剩余600余根下周完成施工; 3、光伏支架安装已完成1/3; 4、光伏组件已逐步散运至施工面安装将于明日开始; 5、材料已基本到场,满足施工需求; 6、目前土地地主仍有问题未解决,存在间断性阻工问题,正在协调解决中; (2) B标段: 保定中泰新能源科技有限公司 1、施工道路再次修整; 2、灌注桩打孔完成45%; 3、混凝土灌注桩灌注完成40%; 4、下周工作重心已灌注桩打孔、灌注为主,视进度情况进行支架安装; 5、光伏支架已全部到场,并开始散运至施工面; 6、剩余材料如电缆、组件、逆变器等都能随施工进度陆续进场; 7、目前土地地主仍有问题未解决,存在间断性阻工问题,正在协调解决中; 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、项目施工资料至今仍未开始报审,需加快进度,于施工进度同步。			

- 2、现场检查发现的质量、安全问题应及时整改到位，并报监理部复查；
- 3、设计应当及时完成施工阶段的图纸下发，并及时对相应人员进行技术交底。
- 4、对进场施工人员进行三级安全教育、填写三级安全教育卡、特种作业人员持证上岗，对施工人员进行安全技术交底。施工人员年龄过大不符合要求的人员要限制或不使用。
- 5、各施工小组进入施工现场必须佩戴安全帽，按要求戴好帽扣，正确使用劳保用品。施工时要做安全防护，现场严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理；
- 6、材料到场应及时报验并通知我方进行现场检查；
- 7、隐蔽工程隐蔽前并需按规程至少提前 24 小时通知我方进行验收，如未提前报验并私自隐蔽，我方有权要求返工后重新验收；
- 8、光伏支架在安装时需严格控制安装角度，螺栓的使用要和图纸相符。组件安装前支架的螺栓必须均加固到位才能进行下一步安装；
- 9、光伏组件在搬运过程中严禁出现搬运时背扛、安装时踩踏情况，当日散运的组件如不能安装完成必须设置临时加固；
- 10、光伏组件安装过程中需严格控制安装误差，平面边缘禁止出现波浪、组间高差控制不宜偏大；
- 11、确保本工程安全零事故；
- 12、截至现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。

主送单位	唐县发展和改革局 保定爱迪新能源股份有限公司 保定中泰新能源科技有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司唐县 “十三五”第二批村级光伏扶贫电站 项目监理项目部	发文时间	2019 年 9 月 20 日

注：会议纪要由监理单位起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表



会议名称	第三次监理例会		
会议时间	2019.9.20		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王朝辉	正衡	13861204453
2	魏树明	正衡	19951521832
3	王帅	聚通	1980561777
4	范鹏	中泰	18832244697
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			