

会 议 纪 要

工程名称: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

编号: ZHJL-TXFP-LHJY-004

签发: 唐县“十三五”第二批
村级光伏扶贫电站项目
监理单位

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019年9月27日
会议主持人	王朝煊	参会人员	签到表附后
会议主题: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目第四次工地会议			
会议内容: 2019年9月27日上午10:00在项目工程部会议室第四次工地会议,会议具体内容如下: 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 (1) A标段: 保定爱迪新能源股份有限公司 1、混凝土灌注桩灌注剩余 200 余根; 2、光伏支架安装已完成 260 组; 3、光伏组件安装完成 70 组; 4、光伏线展放完成 150 组; 5、下周预计光伏支架安装完成; (2) B标段: 保定中泰新能源科技有限公司 1、灌注桩打孔剩余 800 余个 2、混凝土灌注桩灌注完成 1300 余根; 2、光伏支架安装已完成 50 组; 3、光伏组件安装完成 12 组; 5、下周主要工作为光伏支架及组件的安装 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、近日天气进入秋季,场内需做好防火措施。场内施工垃圾需逐步清理出场禁止在光伏场区内长期堆放。 2、项目施工资料至今仍未开始报审,需加快进度,于施工进度同步。 3、设计应当及时完成施工阶段的图纸下发,并及时对相应人员进行技术交底。			

- 4、对进场施工人员进行三级安全教育、填写三级安全教育卡、特种作业人员持证上岗，对施工人员进行安全技术交底。施工人员年龄过大不符合要求的人员要限制或不使用。
- 5、各施工小组进入施工现场必须佩带安全帽，按要求戴好帽扣，正确使用劳保用品。施工时要做安全防护，现场严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理；
- 6、隐蔽工程隐蔽前并需按规程至少提前 24 小时通知我方进行验收，如未提前报验并私自隐蔽，我方有权要求返工后重新验收；
- 7、光伏组件在搬运过程中严禁出现搬运时背扛、安装时踩踏情况，当日散运的组件如不能安装完成必须设置临时加固；
- 8、光伏组件安装过程中需严格控制安装误差，平面边缘禁止出现波浪、组间高差控制不宜偏大；
- 9、确保本工程安全零事故；
- 10、截至现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。

主送单位	唐县发展和改革局 保定爱迪新能源股份有限公司 保定中泰新能源科技有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司唐县 “十三五”第二批村级光伏扶贫电站 项目监理项目部	发文时间	2019 年 9 月 27 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	监理例会		
会议时间	2019.9.27		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王朝旭	正衡	13861204453
2	魏书成	正衡	19951521832
3	郑朝志	中泰	13932230780
4	张发元	中泰	13931345990
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			