

## 会 议 纪 要

工程名称: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

编号: ZHDL-TXFP-LIUY-005  
签72:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目部会议室 | 会议时间 | 2019年10月4日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 王朝焰    | 参会人员 | 签到表附后      |
| 会议主题:<br>唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目第五次工地会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |            |
| <p>会议内容:</p> <p>2019年10月4日上午10:00在项目部会议室第五次工地会议,会议具体内容如下:</p> <p>一、施工单位项目施工情况及需要协调问题</p> <p>(1) A标段: 保定爱迪新能源股份有限公司</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、光伏支架安装共359组已完成300组;</li> <li>2、光伏组件安装共359组完成200组;</li> <li>3、光伏线展放共359组完成200组;</li> <li>4、逆变器安装共38台完成16台</li> <li>5、汇流箱基础共7个完成6个</li> </ol> <p>(2) B标段: 保定中泰新能源科技有限公司</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、灌注桩打孔剩100余个</li> <li>2、混凝土灌注桩灌注完成300余根;</li> <li>2、光伏支架安装已完成160组;</li> <li>3、光伏组件安装完成80组;</li> <li>5、下周主要工作为光伏支架及组件的安装</li> </ol> <p>二、监理单位的要求及安全文明施工</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、MC4插头连接需安装到位,公母头压接要相续正常,以免产生短路现象。</li> <li>2、设备带电工作后需设置相应安全标识,汇流箱、逆变器柜门应及时上锁。</li> <li>3、近日天气进入秋季,场内需做好防火措施,场内施工垃圾需逐步清理出场禁止在光伏场区内长期堆放。</li> <li>4、项目施工资料至今仍未开始报审,需加快进度,于施工进度同步。</li> </ol> |        |      |            |

- 5、设计应当及时完成施工阶段的图纸下发，并及时对相应人员进行技术交底。
- 6、对进场施工人员进行三级安全教育、填写三级安全教育卡、特种作业人员持证上岗，对施工人员进行安全技术交底。施工人员年龄过大不符合要求的人员要限制或不使用。
- 7、各施工小组进入施工现场必须佩戴安全帽，按要求戴好帽扣，正确使用劳保用品。施工时要做安全防护，现场严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理；
- 8、隐蔽工程隐蔽前并需按规程至少提前 24 小时通知我方进行验收，如未提前报验并私自隐蔽，我方有权要求返工后重新验收；
- 9、光伏组件在搬运过程中严禁出现搬运时背扛、安装时踩踏情况，当日散运的组件如不能安装完成必须设置临时加固；
- 10、光伏组件安装过程中需严格控制安装误差，平面边缘禁止出现波浪、组间高差控制不宜偏大；
- 11、确保本工程安全零事故；
- 12、截至现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。

|      |                                                 |      |                 |
|------|-------------------------------------------------|------|-----------------|
| 主送单位 | 唐县发展和改革局<br>保定爱迪新能源股份有限公司      保定中泰新能源科技有限公司    |      |                 |
| 抄送单位 | /                                               |      |                 |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司唐县<br>“十三五”第二批村级光伏扶贫电站<br>项目监理项目部 | 发文时间 | 2019 年 10 月 4 日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

|      |            |      |             |
|------|------------|------|-------------|
| 会议名称 | 会议纪要       |      |             |
| 会议时间 | 2019.10.14 |      |             |
| 会议地点 | 项目部        |      |             |
| 序号   | 姓名         | 单位名称 | 联系电话        |
| 1    | 王朝旭        | 正街   | 13861204453 |
| 2    | 魏树成        | 正街   | 19951521832 |
| 3    | 王帅         | 金通   | 19801561777 |
| 4    | 张金亮        | 金通   | 13931305990 |
| 5    | 郑朝亮        | 中泰   | 13922230780 |
| 6    |            |      |             |
| 7    |            |      |             |
| 8    |            |      |             |
| 9    |            |      |             |
| 10   |            |      |             |
| 11   |            |      |             |
| 12   |            |      |             |
| 13   |            |      |             |
| 14   |            |      |             |
| 15   |            |      |             |
| 16   |            |      |             |
| 17   |            |      |             |
| 18   |            |      |             |
| 19   |            |      |             |