

会 议 纪 要

工程名称: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

编号: ZHJL-TXFP-LHJY-006

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019年10月11日
会议主持人	王朝焱	参会人员	签到表附后

会议主题:

唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目第六次工地会议

会议内容:

2019年10月11日上午10:00在项目工程部会议室第五次工地会议,会议具体内容如下:

一、施工单位项目施工情况及需要协调问题

(1) A 标段: 保定爱迪新能源股份有限公司

- 1、光伏支架、组件安装剩余 40 组
- 2、光伏线展放共 359 组完成 305 组;
- 3、并网柜接线共 6 台完成 2 台,逆变器接线完成 12 台
- 4、接地开始施工

(2) B 标段: 保定中泰新能源科技有限公司

- 1、灌注桩打孔剩余 100 余个
- 2、混凝土灌注桩灌注剩余 100 余个;
- 2、光伏支架安装已完成 260 组;
- 3、光伏组件安装完成 220 组;
- 5、交直流电缆下周到场、组件本周全部到场,汇流箱 21 号全部到场。

二、监理单位的要求及安全文明施工

- 1、电缆头制作需控制施工工艺如压接毛刺需进行打磨,热缩管加热需控制工艺等。
- 2、设备带电工作后需设置相应安全标识,汇流箱、逆变器柜门应及时上锁。
- 3、近日天气进入秋季,场内需做好防火措施。场内施工垃圾需逐步清理出场禁止在光伏场区内长期堆放。
- 4、项目施工资料至今仍未开始报审,需加快进度,于施工进度同步。

- 5、设计应当及时完成施工阶段的图纸下发，并及时对相应人员进行技术交底。
- 6、对进场施工人员进行三级安全教育、填写三级安全教育卡、特种作业人员持证上岗，对施工人员进行安全技术交底。施工人员年龄过大不符合要求的人员要限制或不使用。
- 7、各施工小组进入施工现场必须佩戴安全帽，按要求戴好帽扣，正确使用劳保用品。施工时要做安全防护，现场严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理；
- 8、隐蔽工程隐蔽前并需按规程至少提前 24 小时通知我方进行验收，如未提前报验并私自隐蔽，我方有权要求返工后重新验收；
- 9、光伏组件在搬运过程中严禁出现搬运时背扛、安装时踩踏情况，当日散运的组件如不能安装完成必须设置临时加固；
- 10、光伏组件安装过程中需严格控制安装误差，平面边缘禁止出现波浪、组间高差控制不宜偏大；
- 11、确保本工程安全零事故；
- 12、截至现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。

主送单位	唐县发展和改革局 保定爱迪新能源股份有限公司 保定中泰新能源科技有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司唐县 “十三五”第二批村级光伏扶贫电站 项目监理项目部	发文时间	2019 年 10 月 11 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表



会议名称			
会议时间			
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王朝煜	正衡	13861204453
2	魏树成	正衡	19951521832
3	范鹏	中泰	18832244697
4	贾保胜	爱迪	13963226075
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			