

会 议 纪 要

工程名称: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

编号: ZHJL-TXFP-LHJY-008

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019 年 10 月 25 日
会议主持人	王朝焱	参会人员	签到表附后
会议主题: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目第八次工地会议			
会议内容: 2019 年 10 月 25 日上午 10:00 在项目工程部会议室第八次工地会议, 会议具体内容如下: 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 (1) A 标段: 保定爱迪新能源股份有限公司 1、光伏支架、组件安装全部 2、逆变器安装接线完成 38 台; 3、场区及组间接地完成 80% 4、电缆桥架安装完成 20% (2) B 标段: 保定中泰新能源科技有限公司 1、光伏支架安装已剩余 40 组; 2、逆变器安装及接线完成 9 台 3、场区接地完成 30%。 4、剩余 40 组土地问题协调 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、电缆头制作需控制施工工艺如压接毛刺需进行打磨, 热缩管加热需控制工艺等。 2、设备带电工作后需设置相应安全标识, 汇流箱、逆变器柜门应及时上锁。 3、近日天气进入秋季, 场内需做好防火措施。场内施工垃圾需逐步清理出场禁止在光伏场区内长期堆放。 4、项目施工资料至今仍未开始报市, 需加快进度, 于施工进度同步。 5、设计应当及时完成施工阶段的图纸下发, 并及时对相应人员进行技术交			

底。

6、对进场施工人员进行三级安全教育、填写三级安全教育卡、特种作业人员持证上岗，对施工人员进行安全技术交底。施工人员年龄过大不符合要求的人员要限制或不使用。

7、各施工小组进入施工现场必须佩戴安全帽，按要求戴好帽扣，正确使用劳保用品。施工时要做安全防护，现场严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理；

8、隐蔽工程隐蔽前并需按规程至少提前 24 小时通知我方进行验收，如未提前报验并私自隐蔽，我方有权要求返工后重新验收；

9、光伏组件在搬运过程中严禁出现搬运时背扛、安装时踩踏情况，当日散运的组件如不能安装完成必须设置临时加固；

10、光伏组件安装过程中需严格控制安装误差，平面边缘禁止出现波浪、组间高差控制不宜偏大；

11、确保本工程安全零事故；

12、截至现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。

主送单位	唐县发展和改革局 保定爱迪新能源股份有限公司 保定中泰新能源科技有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司唐县 “十三五”第二批村级光伏扶贫电站 项目监理项目部	发文时间	2019 年 10 月 25 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。