

会 议 纪 要

工程名称: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

编号: ZHJL-TXFP-LHJY-009

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019年11月1日
会议主持人	王朝煊	参会人员	签到表附后
会议主题: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目第九次工地会议			
会议内容: 2019年11月1日上午10:00在项目工程部会议室第九次工地会议,会议具体内容如下: 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 (1) A标段: 保定爱迪新能源股份有限公司 1、逆变器、汇流箱接线完成 2、场区接地施工完成, 剩余双色漆未喷涂; 3、电缆桥架安装基本完成, 剩余个别部分未封闭 4、项目已具备并网条件。 (2) B标段: 保定中泰新能源科技有限公司 1、光伏支架安装已剩余40组, 目前30组已完成放点工作在进行灌注桩打孔工作剩余10组土地协调中; 2、逆变器安装及接线完成19台 3、场区接地完成40%。 4、汇流箱基础制作完成; 5、本周汇流箱到场 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、施工资料未与进度同步需加快报审。 2、电缆头制作需控制施工工艺如压接毛刺需进行打磨, 热缩管加热需控制工艺等。 3、设备带电工作后需设置相应安全标识, 汇流箱、逆变器柜门应及时上锁。 4、近日天气进入秋季, 场内需做好防火措施。场内施工垃圾需逐步清理出场			

禁止在光伏场区内长期堆放。

5、项目施工资料至今仍未开始报审，需加快进度，于施工进度同步。

6、设计应当及时完成施工阶段的图纸下发，并及时对相应人员进行技术交底。

7、对进场施工人员进行三级安全教育、填写三级安全教育卡、特种作业人员持证上岗，对施工人员进行安全技术交底。施工人员年龄过大不符合要求的人员要限制或不使用。

8、各施工小组进入施工现场必须佩戴安全帽，按要求戴好帽扣，正确使用劳保用品。施工时要做安全防护，现场严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理；

9、光伏组件安装过程中需严格控制安装误差，平面边缘禁止出现波浪、组间高差控制不宜偏大；

10、确保本工程安全零事故；

11、截至现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。

主送单位	唐县发展和改革局 保定爱迪新能源股份有限公司 保定中泰新能源科技有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司唐县 “十三五”第二批村级光伏扶贫电站 项目监理项目部	发文时间	2019年11月1日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表



会议名称	监理例会		
会议时间	2019.11.1		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王朝煜	正衡	13861204453
2	魏树成	正衡	19951521832
3	范明	中泰	18832244697
4	张发亮	中泰	13931345990
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			