

# 会议纪要

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZJHL-JMWH-HY-01

签发：李仓立

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019.08.29
会议主持人	李仓立	会议主题	开工前准备	

## 本次会议内容：

- 1、第一次会议各参建单位向互介绍了各方人员认识，确定现场人员职务，业主方经理王泽江、施工方项目经理朱道胜、施工队长陈剑波、专职安全员张瑞、陈雨鑫、质检员刘正海、资料员许平平，现场监理人员电气工程师王道春、土建工程师李仓立、安全员贺梦凡。
- 2、确定下监理例会开会时间(每周五下午两点在项目部会议室召开、每周安全大检查例会前)。
- 3、对以整改好的前期资料抓紧上报监理、未上报的前期资料抓紧上报监理部，每一项单位工程开工前都要做专项施工方案及专项吊装方案。
- 4、每次监理例会前上报周报。
- 5、要上报本项目施工进度倒排计划、上报原材料到场计划。
- 6、上一道工序完成自检合格后上报监理部、监理检验合格后才能进入下一道工序。
- 7、对新进入现场的施工人员要进行“三级教育”；对进入现场的施工人员每天进行班前教育，做到人人有自我保护意识。
- 8、屋顶安全防护网支点过少、需要增加支点（每6米一个支撑点），上人工作梯安全网需要更换，个别上人梯支架有松动、需要加固。
- 9、屋顶防护网上要挂警示牌，围仓库一圈要安装警示线、挂警示标志。
- 10、现场施工前要具备防火器材、要经业主、监理检验后才能进行施工。
- 11、1#、2#、3#仓库施工前、仓内稻草搬运至安全位置、搬运后的稻草要挂警示标志，如不搬运要做好防火措施、要做专项施工方案。
- 12、1#、2#、3#仓库施工前、要做专项施工方案，4#仓施工前要做专项施工方案。
- 13、过程资料，施工现场要做到与资料同步。

主送单位	荆门市寅泰能源有限公司		
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.08.29



扫描全能王 创建

## 会议签到表

2019.09.29

日期: 2018.08.21



扫描全能王 创建