

会议纪要

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JMWH-HY-02

签发：支能

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019.09.06
会议主持人	李仓立	会议主题	安全、质量、进度	
本次会议内容：				
1、整改好的资料抓紧上、未做的资料抓紧做。 2、在 1、2、3#仓库檩条加固前要召开专项施工会议、有施工单位宣读专项施工方案、施工工艺，参加人员：特殊工种人员、班组长、技术负责人、施工队长。 3、明天支架到场，4#仓库支架开始施工、要对现场施工人员进行、安全、质量、技术交底及吊装技术交底，前期准备工作一定要做到位。 4、上屋面施工人员、临边作业一定要配带安全带、安全绳。 5、设备基础开挖前要和万华家居沟通协商好、问清楚地下有没有电缆、水管及一切地下设施，地上物的搬移等。 6、现场业主王总及监理制定了、对现场施工管理条例及罚款制度、希望施工单位在施工中执行。 7、会议现场有监理对施工单位讲了周报的制做几点要求、上周完成量、下周工作任务、每个节点完成情况等等明细表。 8、4#仓库屋顶组件支架在下周五完成 100%。				
主送单位	荆门市寅泰能源有限公司			
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.09.06	



扫描全能王 创建

九工監理有限公司

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。

