

会议纪要

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JMWH-HY-10

签发：[Signature]

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019.11.01
会议主持人	李仓立	会议主题	安全、质量、进度	
本次会议内容： 一、上周完成工程量：1、2#仓库加固累计完成 25%；2、1#仓库组件安装完成 100%；3、木片仓组件安装完成 100%；4、1#、2#、3#、4#箱变基础完成 100%。 二、下周计划完成工程量：1、2#仓库加固完成 50%；2、箱变及一次舱防雷接地完成 100%；3、1#、4#仓库、活动中心、木片仓屋面电缆桥架安装完成 100%。 三、1#、4#仓库、活动中心、木片仓组件已安装完报验。 四、现场问题：1、2#仓库稻草搬移工作要继续，已加固完成的要通过监理验收才能堆放稻草及木片、未通过验收不得堆放稻草及木片。2、经监理现场巡查个别箱变基础百叶窗低于地面、要求按照图纸施工。3、确定箱变到场时间。4、4#仓库已布置的防雷接地偏铁未刷防锈漆、要重补刷。5、和万华沟通要确定电缆走向及开挖电缆沟时间。 五、安全问题：1、天气越来越冷、仓库屋顶桥架、防雷接地偏铁安装临边做业，早晨采钢瓦上有露水霜冻尽量避开早晨施工，在临边做业时要配带安全带纪好安全绳，预防人员滑落伤亡事故的发生。2、仓库动火做业时，做好安全防火及一切防火措施，对现场施工人员防火再教育，高空做业一定要配带好安全带纪好安全绳，升降机要纪好安全防护绳，对现场施工人员要每天开早班会，安全工作要时时抓、警钟长鸣。 六、要求施工方做 1#、4#仓库、活动中心及木片仓倒排计划表、并网时间节点。				
主送单位	荆门市寅泰能源有限公司			
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		发文时间	2019.11.01



扫描全能王 创建

监理单位 会议签到表

2014.11.01

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
陈剑波	东昌泰		137 74073907
张瑞	东昌泰		19971539252
张华	东昌泰		18972881775
陈雨程	东昌泰		18971832812
刘元包			13049780482
蔡永林	正衡	电气	18805268179
李金文	正衡	土建	15965513353

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。



扫描全能王 创建