

会议纪要

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JMWH-HY-12

签发：李仓立

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019.11.15
会议主持人	李仓立	会议主题	安全、质量、进度	
本次会议内容： 一、施工单位汇报：1、2#仓库加固累计完成 85%；2、1#仓库桥架安装完成 50%，防雷接地完成 10%；3、4#仓库桥架安装完成 100%，防雷接地完成 40%；4、1#、2#、3#、4#箱变及一次舱基础防雷接地完成 100%。 二、下周计划完成工程量：1、2#仓库加固完成 100%；2、3#仓库加固计划完成 10%；3、1#仓库、活动中心、木片仓屋面电缆桥架安装完成 100%；屋面引下部分桥架安装完成 50%；4#仓库防雷接地安装完成 100%；1#仓库、木片仓防雷接地安装完成 50%；主线路电缆沟开切开挖完成 100%，预埋热镀锌钢管、现浇砼保护完成 100%，砼路面完成 100%。 三、现场问题监理要求：1、设备进场到底什么时候进场。回答（确定不了） 2、4#仓库桥架安装不规范、未安装大小头变径及三通，要整改。 3、人工挖电缆沟深度不够，要求你单位挖够深，要挖够深。 4、现场检查箱变接地立桩个数未按照图纸施工；4#箱变因下面全是石头立桩打不下，要求箱变接地立桩增加根数。 5、电缆沟深度、回填铺砂、盖板要按照图纸施工。 四、安全问题：1、在临边做业时要配带安全带纪好安全绳，预防人员滑落伤亡事故的发生。2、仓库动火做业时，做好安全防火及一切防火措施，对现场施工人员防火再教育，高空做业一定要配带好安全带纪好安全绳，升降机要纪好安全防护绳，对现场施工人员要每天开早班会，安全工作要时时抓、警钟长鸣。 五、再次警告 2-3#仓库组件吊装搬运时禁止、肩扛、肩背组件，违者罚款。				
主送单位	荆门市寅泰能源有限公司			
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.11.15	



扫描全能王 创建

