

会议纪要

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHHJ-JMWH-HY-13

签发：李金全

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019.11.22
会议主持人	李仓立	会议主题	安全、质量、进度	

本次会议内容：

一、施工单位汇报：

- 1、2#秸秆棚加固累计完成 100%。
- 2、4#秸秆棚接地扁铁安装完成 100%。
- 3、1#秸秆棚桥架安装完成 100%，接地扁铁安装完成 50%。
- 4、屋面汇流箱全部安装完成。
- 5、主线路走向绿化带已开挖完成 100%，厂区道路已放线切割完成总体 35%。

二、下周计划完成工程量：

- 1、3#秸秆棚稻草转移，加固总体完成 35%
- 2、1#秸秆棚、2#秸秆棚、3#秸秆棚、4#秸秆棚、活动中心、木片仓屋面引下桥架安装完成 100%。
- 3、4#秸秆棚铺设 4 平方直流电缆完成 40%，1#秸秆棚铺设 4 平方直流电缆完成 40%。
- 4、主线路开挖破路、预埋热镀锌钢管、土方回填、浇筑混凝土完成 100%（根据长方生产情况而定）。

三、现场问题监理要求：

- 1、现场檩条加固焊接完成后，焊渣未敲除，防腐漆涂刷不到位，必须焊渣敲除清理干净后再进行防腐刷漆处理。
- 2、部分已完成安装的汇流箱不在一个平面，需进行调整至统一高度。
- 3、各个屋面均存在垃圾未清理的情况，请施工人员务必及时将垃圾清扫干净。
- 4、已经开挖的电缆沟深度和宽度均不符合设计要求，箱变接地极深度不符合设计要求，请施工人员务必按照设计要求进行施工。
- 5、4 平方直流电缆敷设后必须进行绑扎并挂标识牌。
- 6、现场设备材料基本已到场，但现场施工人员严重不足，影响施工进度，请尽快



扫描全能王 创建

增加施工人员。

7、箱变 10 月 23 日发货，预计 10 月 25 日到场。


8、3#仓库檩条加固务必把好质量关，焊缝高度必须敷设设计要求。

四、安全问题：

1、目前已进入冬季施工状态，屋面湿滑，请施工人员务必谨慎施工并做好防护工作，在临边作业时配带安全带纪好安全绳，预防人员滑落伤亡事故的发生。

2、仓库动火作业时，做好安全防火及一切防火措施，对现场施工人员防火再教育，高空作业一定要配带好安全带纪好安全绳，升降机要纪好安全防护绳，对现场施工人员进行每天开早班会，安全工作要时时抓、警钟长鸣。

主送单位	荆门市寅泰能源有限公司
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

监理例会_会议签到表

[illegible]

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。



扫描全能王 创建