

会议纪要

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JMWH-HY-17

签发：李仓立

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019.12.20
会议主持人	李仓立	会议主题	安全、质量、进度	

本次会议内容：

一、施工单位汇报：

- 1、3#秸秆棚加固总体完成 100%。
- 2、2#仓库 4 平方电缆敷设及汇流箱接入完成 100%。
- 3、3#仓库组件安装完成 50%。
- 4、直埋电缆沟回填、过路砼浇筑 100%。
- 5、检修通道总体安装完成 20%，清洗系统总体完成安装 30%。

二、下周计划完成工程量：

- 1、3#仓库组件安装、敷设 4 平方电缆及汇流箱接入完成 100%。
- 2、活动中心屋面引下部分桥架安装完成 100%。
- 3、直埋高压电缆接头、电缆井砌筑、抹灰完成 100%。
- 4、各并网点汇流箱防火封堵，以及汇流箱、箱变挂牌完成 100%。
- 5、检修通道总体安装完成 80%，清洗系统总体完成安装 100%。
- 6、各厂房屋面引下防雷接地扁铁安装完成 100%。

三、现场问题监理要求：

- 1、总包过程资料、通知单的回复要在验收前闭环。
- 2、木片仓桥架内 4 平方电缆未绑扎。
- 3、个别施工人员在施工时把使用工具施在组件面，要对施工人员讲明白组件的重要性，如再发生类似情况对你单位要处罚。
- 4、现场防雷接地扁铁个别处有擦伤刮痕、要做防腐处理。
- 5、各个箱变收尾工程要抓紧施工。
- 6、电气工程要在本月 25 前完成施工。



扫描全能王 创建

7、清洗系统给水管道接头丝扣外漏不得超过两丝，并做防腐处理。

8、确定正泰领导来项目验收时间，并做好准备工作的。

四、安全问题：

1、施工务必保证动火安全，增强施工人员安全意识，高空作业及临边作业时务必配带安全带系好安全绳保证施工人员人身安全。

2、对新进场施工人员进行“三级教育”做好技术交底工作。

主送单位	荆门市寅泰能源有限公司		
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019. 12. 20

